

主要設備の被害状況リスト

No.	号機	建屋	管理区域	件名
1	1号機	原子炉建屋	内	燃料交換機入出力装置の破損
2	1号機	原子炉建屋	内	ほう酸水貯蔵タンク水位指示回路不良
3	1号機	原子炉建屋	内	主蒸気逃がし安全弁(C) 位置検出スイッチの接点不良
4	1号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ
5	1号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の外れ
6	1号機	原子炉建屋	内	天井クレーン運転席鋼材等の損傷
7,8	1号機	制御建屋	外	125V直流電源系の地絡(計2件発見)
9	1号機	制御建屋	外	モニタリングポスト(チャンネル6) 信号変換器の故障に伴う指示不良
10	1号機	タービン建屋	内	起動用電源盤しゃ断器の投入不可
11	1号機	タービン建屋	内	母連しゃ断器の制御電源喪失
12~15	1号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計4件発見)
16	1号機	屋外	外	1号機放水口モニターの津波による浸水および破損
17	1号機	屋外	外	1号機放水口モニター(試験運用機)の津波による浸水および破損
18,19	2号機	原子炉建屋	内	地下1階電動ステップバック遮へい扉の施錠装置の破損(計2件発見)
20	2号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形
21	2号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ
22	2号機	原子炉建屋	内	天井クレーン運転席鋼材等の損傷
23,24	2号機	制御建屋	外	125V直流主母線盤の地絡(計2件発見)
25	2号機	タービン建屋	内	蒸気タービン中間軸受箱の基礎の損傷
26~32	2号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計7件発見)
33	2号機	屋外	外	2号機放水口モニターの津波による浸水および破損
34	2号機	屋外	外	起動用変圧器放熱器油漏れ
35	3号機	原子炉建屋	内	燃料交換機の配線ケーブルの脱線
36	3号機	原子炉建屋	内	燃料交換機室内の地上操作装置落下
37	3号機	原子炉建屋	内	燃料取替エリア放射線モニタ(A)記録計の指示不良
38	3号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形
39	3号機	原子炉建屋	内	使用済燃料プールにおけるゲート押さえの脱落
40	3号機	原子炉建屋	内	使用済燃料キャスクピットにおけるゲート押さえの一部脱落
41	3号機	原子炉建屋	内	高圧炉心スプレイ系圧力抑制室吸込弁 自動での全開動作不能
42	3号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ
43	3号機	原子炉建屋	内	天井クレーン走行部等の損傷
44~47	3号機	原子炉建屋	外	125V直流主母線盤の地絡(計4件発見)
48	3号機	タービン建屋	内	蒸気タービン中間軸受箱の浮き上がりについて
49~51	3号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計3件発見)
52	3号機	屋外	外	3号機放水口モニターの津波による浸水および破損
53	共用	屋外	外	牡鹿1号線避雷器の損傷
54	共用	屋外	外	当社モニタリングステーション(4局)の停電および伝送回線停止に伴う欠測
55	共用	屋外	外	海水温度モニタリング装置の津波による破損に伴う全局欠測

これまでに確認された, 3.11地震およびその余震による被害