

女川原子力発電所

第2号機

第11回 定期事業者検査報告書

令和6年12月

東北電力株式会社

目 次

1. 定期事業者検査の概要	1
2. 定期事業者検査実績工程	1
3. 定期事業者検査の実績	1
4. 主要工事等の実施概要	2
5. 法令に基づく国への報告が必要となる事象	4
6. 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」, 「傷」等の軽度な事象	5
7. その他公表した情報	7
8. 定期事業者検査報告書（定期事業者検査終了時）	3 3

(別添)

別表－1 女川原子力発電所 第2号機 第11回定期事業者検査	
主要点検工程表	3 4
別表－2 女川原子力発電所 第2号機 第11回定期事業者検査結果	9 1
別紙 定期事業者検査報告書（定期事業者検査終了時）	1 0 0

1. 定期事業者検査の概要

女川原子力発電所第2号機第11回定期事業者検査は、平成22年11月6日から令和6年12月26日の間(定期事業者検査開始から終了まで5,165日間)に実施しました。

2. 定期事業者検査実績工程

(1) 定期事業者検査の期間

女川原子力発電所第2号機第11回定期事業者検査実績工程は、次表のとおりです。
(詳細は別表－1参照)

	計 画	実 績
定期事業者検査開始日	平成22年11月6日	平成22年11月6日
並 列 日	平成23年3月10日	令和6年11月15日
定期事業者検査終了日	平成23年4月5日	令和6年12月26日
並 列 ま で の 期 間	125日間	5,124日間
定期事業者検査終了 までの期間	151日間	5,165日間

(2) 計画との相違

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い、原子炉自動停止したことから、工学的安全施設ならびにその他安全上重要な施設の安全機能確認を実施するとともに、地震後に発生した津波による設備への影響を調査、点検を実施するため、定期事業者検査終了日を未定としておりました。

その後、平成25年7月8日に新規制基準が施行されたことに伴い、同基準への適合のため、平成25年12月27日に原子力規制委員会へ適合性審査申請を行うとともに、安全対策工事を実施しておりました。

令和6年5月27日に安全対策工事が完了し、その後、系統構成確認等、原子炉起動準備が完了したことから、令和6年10月29日に原子炉を起動し、令和6年12月26日に定期事業者検査を終了しました。

3. 定期事業者検査の実績

(1) 定期事業者検査の対象範囲

- a. 原子炉本体
- b. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- c. 原子炉冷却系統施設
- d. 計測制御系統施設
- e. 放射性廃棄物の廃棄施設

- f. 放射線管理施設
- g. 原子炉格納施設
- h. その他発電用原子炉の附属施設
 - (a) 非常用電源設備
 - (b) 常用電源設備
 - (c) 補助ボイラー

(2) 定期事業者検査の実施状況

第11回定期事業者検査において実施した検査は、別表－2のとおりであり、定期事業者検査において異常は認められませんでした。

4. 主要工事等の実施概要

(1) 燃料の取替え

560体ある燃料集合体のうち、208体を新燃料へ取替えました。

なお、今回取替えた燃料については、従来の9×9燃料に加え、運転サイクル前半の核分裂を抑える物質であるガドリニアの濃度が高い9×9燃料を採用しました。

(2) 制御棒駆動機構の点検

137体ある制御棒駆動機構のうち、54体について分解点検を行い、健全性を確認しました。そのうち、6体については、予備品との取替えを実施しました。

(3) 出力領域モニタの取替え

31本ある出力領域モニタの全数取替えを実施しました。

(4) 制御棒取替え

137本ある制御棒のうち9本について、取替えを実施しました。

(5) 復水器細管の点検

約27,000本ある復水器細管全数について点検を行い、健全性を確認しました。

なお、予防保全の観点から減肉が確認された細管1本（A系：1本）について施栓を行いました。

(6) 配管減肉に係る検査

原子炉系およびタービン系の配管約970箇所について肉厚測定検査を実施した結果、大きな減肉はなく、健全性を確認しました。

(7) 原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管改良工事

残留熱除去系配管の一部である原子炉圧力容器ヘッドスプレイ配管内に混合ガス（水素・酸素）が蓄積・滞留することを防止するため、混合ガスを逃がすためのベント配管を設置しました。

(8) 排気筒耐震裕度向上工事

排気筒の耐震上の裕度をさらに向上させることを目的に、支持鉄塔の補強、基礎の補強および制震装置の設置を行いました。

(9) プロセス計算機更新工事

経年劣化に伴う故障を未然に防止し、システムの安定稼動を維持するため、プロセス計算機システムの更新を行いました。

(10) 原子炉系弁振動対策修繕工事

残留熱除去系熱交換器出口弁について、振動対策として構造変更を実施しました。

(11) 無停電交流電源装置更新工事

経年劣化に伴う故障を未然に防止し、装置の安定稼動を維持するため、無停電交流電源装置の更新工事を実施しました。

(12) 低圧炉心スプレイポンプ更新工事

低圧炉心スプレイポンプの性能改善のため、ポンプの更新工事を実施しました。

(13) 重大事故等に対処するために必要な施設および設備に係る工事

シビアアクシデント対策で使用する重大事故等対処設備（設計基準対象含む）の設置工事を行いました。

<主な対象施設>

◇核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

- ・大容量送水ポンプ
- ・淡水貯水槽

◇原子炉冷却系統施設

- ・高圧代替注水系
- ・低圧代替注水系
- ・原子炉補機代替冷却水系

◇計測制御系統施設

- ・計測装置（原子炉圧力、原子炉水位、原子炉建屋内水素濃度等）

◇放射線管理施設

- ・中央制御室待避所

◇原子炉格納施設

- ・原子炉格納容器フィルタベント系
- ・原子炉格納容器代替スプレイ冷却系
- ・代替循環冷却系
- ・静的触媒式水素再結合装置
- ・可搬型窒素ガス供給装置

◇その他発電用原子炉の附属施設

- ・防潮堤
- ・防潮壁
- ・ガスタービン発電設備
- ・電源車
- ・125V系代替蓄電池
- ・緊急時対策建屋

また、基準地震動の見直しに伴う耐震工事を行いました。

(14) 固体廃棄物貯蔵所の増設工事

貯蔵保管能力の増強を図るため、200リットルドラム缶約25,000本相当の保管容量を有する施設を増設しました。

(15) モニタリングポスト更新工事

経年劣化に伴う故障を未然に防止し、装置の安定稼動を維持するため、既設の測定装置の更新工事を実施しました。

5. 法令に基づく国への報告が必要となる事象

定期事業者検査期間中において発生した以下の事象について、法令に基づく国への報告を実施しております。

No.	件名
1	<u>女川原子力発電所2号機原子炉補機冷却水系（B）系、原子炉補機冷却海水系（B）系および高圧炉心スプレイ補機冷却水系の機能喪失に係る原因と対策について（2011年5月30日）</u>

6. 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」，「傷」等の軽度な事象

定期事業者検査期間中に実施した点検において，以下の法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」，「傷」等が認められましたが，点検・保修の結果，各機器の健全性に問題ないことを確認しております。

No.	件名
1	発電機固定子巻線の漏えい試験における基準値を上回る漏えい量の確認について (2010年12月10日)
2	主蒸気隔離弁駆動部の傷について (対応結果) (2010年12月10日)
3	原子炉補機冷却水系熱交換器 (A) (C) 伝熱管の減肉について (2010年12月10日)
4	蒸気タービン車室および隔板における指示模様について (2011年 1月12日)
5	原子炉補機冷却水系熱交換器 (A) (C) 伝熱管の減肉について (対応結果) (2011年 1月12日)
6	発電機固定子巻線の漏えい試験における基準値を上回る漏えい量の確認について (対応結果) (2011年 2月10日)
7	蒸気タービン車室および隔板における指示模様について (対応結果) (2011年 2月10日)
8	起動領域モニタにおける中性子量の変化率の指示不良について (対応結果) (2011年 3月10日)
9	排気筒モニタ (B) の指示値の一時的な変動について (対応結果) (2011年 3月10日)
10	蒸気タービン車室および隔板における指示模様について (2011年12月12日)
11	燃料交換機位置検出用ガイドローラーの脱落について (2012年 1月12日)
12	原子炉補機冷却海水系ポンプ (C) シャフトの振れについて (2012年 2月10日)
13	蒸気タービン車室および隔板における指示模様について (対応結果) (2012年 3月12日)
14	原子炉補機冷却海水系ポンプ (C) シャフトの振れについて (対応結果) (2012年 3月12日)
15	原子炉建屋天井クレーンの補巻の昇降速度の制御不具合について (2012年10月10日)

No.	件名
1 6	<u>原子炉建屋天井クレーンの補巻の昇降速度の制御不具合について（対応結果）</u> <u>（２０１２年１１月１２日）</u>
1 7	<u>圧力抑制室プール内の異物について</u> <u>（２０１３年 ８月 ９日）</u>
1 8	<u>燃料集合体の外観点検における異物発見について</u> <u>（２０１３年 ９月１０日）</u>
1 9	<u>サイトバンカ貯蔵プール漏えい検出配管からの水の滴下</u> <u>（２０１４年 ５月１３日）</u>
2 0	<u>原子炉補機冷却海水系弁の弁棒の指示模様について</u> <u>（２０１５年 ８月１０日）</u>
2 1	<u>原子炉冷却材浄化系ブローライン流量調節弁のエロージョンについて</u> <u>（２０１５年 ９月１０日）</u>
2 2	<u>原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ｂ）パージライン逃がし弁の腐食について</u> <u>（２０１５年１１月１０日）</u>
2 3	<u>東北地方太平洋沖地震後の燃料集合体健全性確認（新燃料点検）における異物発見について</u> <u>（２０１６年 ３月１０日）</u>
2 4	<u>原子炉冷却材浄化系ブローライン流量調節弁のエロージョンについて（対応結果）</u> <u>（２０１６年 ４月１２日）</u>
2 5	<u>原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ｂ）パージライン逃がし弁の腐食について（対応結果）</u> <u>（２０１６年 ４月１２日）</u>
2 6	<u>東北地方太平洋沖地震後の燃料集合体健全性確認（新燃料点検）における異物発見について（続報）</u> <u>（２０１６年 ４月１２日）</u>
2 7	<u>燃料集合体の外観点検における異物発見について（対応結果）</u> <u>（２０１６年 ８月１０日）</u>
2 8	<u>東北地方太平洋沖地震後の燃料集合体健全性確認（新燃料点検）における異物発見について（対応結果）</u> <u>（２０１６年 ８月１０日）</u>
2 9	<u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機における発電機軸受潤滑油冷却器フランジ部からの冷却水の滴下について</u> <u>（２０１７年 ３月１０日）</u>

No.	件名
30	<u>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機における発電機軸受潤滑油冷却器フランジ部からの冷却水の滴下について（対応結果）</u> <u>（2017年 4月12日）</u>
31	<u>サイトバンカ貯蔵プール漏えい検出配管からの水の滴下（対応結果）</u> <u>（2017年12月12日）</u>
32	<u>女川2号機原子炉補機冷却海水ポンプ（C）の動力ケーブル被覆の一部損傷について</u> <u>（2021年11月11日）</u>
33	<u>女川2号機原子炉補機冷却海水ポンプ（C）の動力ケーブル被覆の一部損傷について（対応結果）</u> <u>（2022年 3月10日）</u>
34	<u>女川2号機循環水ポンプ（A）動力ケーブルの損傷について</u> <u>（2022年11月11日）</u>
35	<u>女川2号機循環水ポンプ（A）動力ケーブルの損傷について</u> <u>（2022年12月12日）</u>
36	<u>女川2号機燃料交換機の燃料つかみ具用電磁式ブレーキの電源装置の不具合について</u> <u>（2023年 4月12日）</u>
37	<u>女川2号機燃料交換機の燃料つかみ具用電磁式ブレーキの電源装置の不具合について（対応結果）</u> <u>（2023年 7月12日）</u>
38	<u>女川2号機循環水ポンプ（A）動力ケーブルの損傷について（対応結果）</u> <u>（2023年11月13日）</u>

7. その他公表した情報

No.	件名
1	<u>女川原子力発電所2号機の第11回定期検査について</u> <u>（2010年11月 2日）</u>
2	<u>女川原子力発電所2号機の第11回定期検査開始について</u> <u>（2010年11月 6日）</u>
3	<u>低レベル放射性廃棄物の輸送について</u> <u>（2010年11月12日）</u>
4	<u>女川原子力発電所における高圧ガス保安法に基づく宮城県への手続き漏れについて</u> <u>（2011年 2月 3日）</u>

No.	件名
5	高圧ガス保安法に基づく宮城県への手続き漏れに対する再発防止対策について (2011年 2月17日)
6	女川原子力発電所の組織整備について～「保守業務の号機別運営」等きめ細かな業務運営により、安全管理体制を一層強化～ (2011年 2月25日)
7	女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所の増設に係る事前協議申し入れについて (2011年 2月28日)
8	女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所の増設に係る原子炉設置変更許可申請について (2011年 3月 1日)
9	女川原子力発電所2号機の原子炉起動について (2011年 3月11日)
10	東北地方太平洋沖地震による津波を踏まえた当社原子力発電所の安全対策について (2011年 3月27日)
11	経済産業大臣からの福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策の実施に係わる指示文書の受領について (2011年 3月30日)
12	女川原子力発電所における平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震時に取得された地震観測記録の分析および津波の調査結果について (2011年 4月 7日)
13	東北地方太平洋沖地震による津波に起因する原子力発電所事故を踏まえた省令改正に伴う女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について (2011年 4月 8日)
14	非常用発電設備の保安規定上の取扱いに関する原子力安全・保安院指示を踏まえた女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について (2011年 4月22日)
15	女川原子力発電所における2011年4月7日宮城県沖の地震時に取得された地震観測記録の分析等について (2011年 4月25日)
16	平成22年度原子力施設の耐震安全性に係る新知見の報告について (2011年 4月28日)

No.	件名
17	<u>原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る報告について</u> <u>(2011年 5月16日)</u>
18	<u>福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた女川原子力発電所における緊急安全対策の実施状況の報告について</u> <u>(2011年 5月18日)</u>
19	<u>女川原子力発電所の組織整備に係る原子炉施設保安規定変更認可申請について</u> <u>(2011年 5月19日)</u>
20	<u>東北地方太平洋沖地震およびその後に発生した津波に関する女川原子力発電所の状況について</u> <u>(2011年 5月30日)</u>
21	<u>当社原子力発電所の耐震安全性評価における断層等情報の提出について</u> <u>(2011年 5月31日)</u>
22	<u>女川原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震等の地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書の提出について</u> <u>(2011年 5月31日)</u>
23	<u>東北地方太平洋沖地震による津波に起因する原子力発電所事故を踏まえた省令改正に伴う女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について</u> <u>(2011年 6月 1日)</u>
24	<u>女川原子力発電所のモニタリングポスト指示値上昇に伴う原子力災害対策特別措置法第10条に基づく第1緊急体制の解除について</u> <u>(2011年 6月13日)</u>
25	<u>女川原子力発電所の組織整備に係る原子炉施設保安規定変更認可について</u> <u>(2011年 6月15日)</u>
26	<u>高速増殖原型炉もんじゅの非常用ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナの傷を踏まえた当社原子力発電所の確認等の報告について</u> <u>(2011年 7月 4日)</u>
27	<u>原子力発電所における外部電源の信頼性に係る開閉所等の地震対策の報告について</u> <u>(2011年 7月 7日)</u>
28	<u>女川原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した津波の調査結果について</u> <u>(2011年 7月 8日)</u>
29	<u>女川原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震時等に取得された地震観測記録の分析・評価および耐震安全上重要な設備の影響評価について</u> <u>(2011年 7月28日)</u>

No.	件名
30	<u>地域住民からの意見聴取のために国が主催したシンポジウム等での特定の意見表明を要請した事実の有無に関する報告について</u> <u>(2011年 7月29日)</u>
31	<u>平成23年東北地方太平洋沖地震等の地震後の設備健全性確認に係る女川原子力発電所1、2、3号機の保全計画の変更届出について</u> <u>(2011年 8月 8日)</u>
32	<u>平成23年東北地方太平洋沖地震における東京電力福島第一および第二原子力発電所の地震観測記録が中断した原因の分析結果を踏まえた対応について</u> <u>(2011年 8月17日)</u>
33	<u>九州電力株式会社玄海原子力発電所第3号機の原子炉建屋および原子炉補助建屋の耐震安全性評価における入力データの誤りを踏まえた対応に関する報告について</u> <u>(2011年 8月22日)</u>
34	<u>東京電力株式会社福島第二原子力発電所第2号機の原子炉建屋の耐震安全性評価における地震応答解析モデルの設定の誤りを踏まえた対応について</u> <u>(2011年 8月26日)</u>
35	<u>平成23年東北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価結果の報告に係る原子力安全・保安院からの追加指示への対応について</u> <u>(2011年 8月30日)</u>
36	<u>原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集および評価への反映等のための取組に基づく報告について(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る新知見情報の報告)</u> <u>(2011年 9月 2日)</u>
37	<u>女川原子力発電所プラントパラメータ情報に関する原子力安全・保安院への報告について</u> <u>(2011年 9月 9日)</u>
38	<u>緊急安全対策等の報告書における誤りの有無の調査結果および原因と再発防止対策について</u> <u>(2011年 9月28日)</u>
39	<u>耐震安全性評価報告書の再点検結果の報告について</u> <u>(2011年10月14日)</u>
40	<u>女川原子力発電所および東通原子力発電所の安全性に関する総合的評価(ストレステスト)の二次評価開始について</u> <u>(2011年10月27日)</u>

No.	件名
4 1	<u>「原子力のあり方に関する有識者会議」の設置について～更なる安全と信頼を目指して～</u> <u>(2011年10月28日)</u>
4 2	<u>女川原子力発電所「事務新館」の完成について～「免震構造」の採用により、耐震性の向上を図り、「緊急対策室」機能を確保～</u> <u>(2011年10月31日)</u>
4 3	<u>第1回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について</u> <u>(2011年11月 8日)</u>
4 4	<u>社長コメント（第1回「原子力のあり方に関する有識者会議」について）</u> <u>(2011年11月 8日)</u>
4 5	<u>当社原子力発電所における株式会社首藤バルブ製作所にて製造された弁に関する設置状況等の報告について</u> <u>(2011年11月16日)</u>
4 6	<u>緊急安全対策等の報告書における誤りの有無の再調査結果について</u> <u>(2011年11月21日)</u>
4 7	<u>女川原子力発電所における防潮堤の工事開始について</u> <u>(2011年12月 1日)</u>
4 8	<u>女川原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震および4月7日宮城県沖の地震時に取得された地震観測記録のはざとり解析結果について</u> <u>(2011年12月 9日)</u>
4 9	<u>女川原子力発電所および東通原子力発電所の安全性に関する総合的評価（ストレステスト）の二次評価について</u> <u>(2011年12月19日)</u>
5 0	<u>当社原子力発電所における溶接事業者検査の実施状況の報告について</u> <u>(2012年 1月20日)</u>
5 1	<u>原子力発電所等の外部電源の信頼性確保に係る送電鉄塔基礎の安定性評価の報告について</u> <u>(2012年 2月17日)</u>
5 2	<u>原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の耐震性評価実施計画書の提出について</u> <u>(2012年 2月17日)</u>
5 3	<u>平成23年東北地方太平洋沖地震から得られた地震動に関する知見を踏まえた原子力発電所等の耐震安全性評価に反映すべき事項（中間取りまとめ）に基づく報告について</u> <u>(2012年 2月29日)</u>

No.	件名
5 4	<u>女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所の増設に係る原子炉設置変更許可について</u> <u>(2012年 3月27日)</u>
5 5	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>(2012年 3月29日)</u>
5 6	<u>平成23年度「原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集および評価への反映等のための取組」に基づく報告について</u> <u>(2012年 4月26日)</u>
5 7	<u>女川原子力発電所における防潮堤の本体工事完了について</u> <u>(2012年 4月26日)</u>
5 8	<u>女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所の増設に係る事前了解について</u> <u>(2012年 5月 8日)</u>
5 9	<u>九州電力株式会社玄海原子力発電所3号機で確認された充てんポンプ主軸の折損を踏まえた当社原子力発電所における確認・評価結果の報告について</u> <u>(2012年 5月23日)</u>
6 0	<u>原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の耐震性評価の実施状況報告について（平成24年度第1四半期報告）</u> <u>(2012年 6月29日)</u>
6 1	<u>女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所増設工事の着工について</u> <u>(2012年 7月26日)</u>
6 2	<u>女川原子力発電所3号機における燃料集合体チャンネルボックス上部の一部欠損に係る報告について（中間報告）</u> <u>(2012年 8月10日)</u>
6 3	<u>原子力施設外に搬出された検査機器等の保管状況の報告について</u> <u>(2012年 8月10日)</u>
6 4	<u>当社原子力発電所における燃料集合体チャンネルボックス上部の一部欠損に係る報告（中間報告）について</u> <u>(2012年 9月10日)</u>
6 5	<u>原子力発電所の事故時等における記録及びその保存の徹底に係る報告について</u> <u>(2012年 9月21日)</u>
6 6	<u>原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の耐震性評価の実施状況報告について（平成24年度第2四半期報告）</u> <u>(2012年 9月28日)</u>
6 7	<u>女川原子力発電所における原子炉建屋ベント装置の設置工事開始について</u> <u>(2012年11月 6日)</u>

No.	件名
68	<u>「原子力安全推進協会」の設立について</u> <u>(2012年11月15日)</u>
69	<u>原子力規制庁による放射性物質の拡散シミュレーションの試算に用いられた当社提出データの一部誤りについて</u> <u>(2012年11月22日)</u>
70	<u>当社原子力発電所における燃料集合体チャンネルボックス上部の一部欠損に係る原因と対策の報告時期の変更について</u> <u>(2012年11月29日)</u>
71	<u>原子力発電所の外部電源の信頼性確保に係る開閉所等の耐震性評価の状況報告時期の延期について</u> <u>(2012年12月25日)</u>
72	<u>当社原子力発電所における燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりに係る点検状況について(中間報告)</u> <u>(2013年1月7日)</u>
73	<u>原子力防災体制の強化を踏まえた女川原子力発電所および東通原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画(案)」の関係自治体への協議申し入れについて</u> <u>(2013年1月7日)</u>
74	<u>平成24年度原子燃料等輸送計画(女川原子力発電所からの低レベル放射性廃棄物輸送)の変更について</u> <u>(2013年2月8日)</u>
75	<u>新安全基準骨子案に対する当社意見について</u> <u>(2013年3月4日)</u>
76	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>(2013年3月18日)</u>
77	<u>岩手県との「原子力発電所に係る県民の安全確保のための情報連絡等に関する協定書」の締結について</u> <u>(2013年3月28日)</u>
78	<u>当社原子力発電所における燃料集合体チャンネルボックス上部の一部欠損に係る原因と対策の報告時期の変更について</u> <u>(2013年3月29日)</u>
79	<u>女川原子力発電所における原子炉建屋ベント装置の設置工事完了について</u> <u>(2013年3月29日)</u>
80	<u>国際原子力機関(IAEA)による女川原子力発電所の耐震調査報告書の公開について</u> <u>(2013年4月9日)</u>

No.	件名
8 1	<u>平成24年度「原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集および評価への反映等のための取組」に基づく報告について</u> <u>(2013年 4月26日)</u>
8 2	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について（平成24年度下期分）</u> <u>(2013年 4月26日)</u>
8 3	<u>女川原子力発電所における防潮堤のかさ上げについて</u> <u>(2013年 5月14日)</u>
8 4	<u>当社原子力発電所における燃料集合体チャンネルボックス上部の一部欠損に係る原因と再発防止対策について</u> <u>(2013年 5月20日)</u>
8 5	<u>世界原子力発電事業者協会（WANO）原子力功労者賞の受賞について</u> <u>(2013年 5月22日)</u>
8 6	<u>女川原子力発電所における防潮堤かさ上げ工事の開始について</u> <u>(2013年 5月29日)</u>
8 7	<u>第3回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について</u> <u>(2013年 6月 3日)</u>
8 8	<u>仙台市との「女川原子力発電所における事故等の通報連絡等に関する協定書」の締結について</u> <u>(2013年 6月 6日)</u>
8 9	<u>女川原子力発電所におけるフィルター付格納容器ベント設備の設置工事開始について</u> <u>(2013年 6月24日)</u>
9 0	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について（平成25年度分）</u> <u>(2013年 9月13日)</u>
9 1	<u>女川原子力発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について</u> <u>(2013年11月11日)</u>
9 2	<u>女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所増設工事の工事計画の変更について</u> <u>(2013年11月29日)</u>
9 3	<u>原子力損害賠償補償契約業務に係る文部科学省からの確認依頼に対する報告について</u> <u>(2013年12月18日)</u>
9 4	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>(2013年12月19日)</u>

No.	件名
9 5	<u>原子力規制委員会指示文書『米国情報「電源系統の設計における脆弱性」に係る報告の指示について』に係る報告書の提出について</u> <u>(2013年12月24日)</u>
9 6	<u>原子力損害賠償補償契約業務に係る文部科学省からの厳重注意について</u> <u>(2013年12月24日)</u>
9 7	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性審査申請に係る対応について</u> <u>(2013年12月26日)</u>
9 8	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性審査申請に係る事前協議申し入れについて</u> <u>(2013年12月26日)</u>
9 9	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性審査に係る申請について</u> <u>(2013年12月27日)</u>
1 0 0	<u>第4回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について</u> <u>(2014年 3月 4日)</u>
1 0 1	<u>平成25年度「原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集および評価への反映等のための取組」に基づく報告について</u> <u>(2014年 4月 25日)</u>
1 0 2	<u>女川原子力発電所敷地内の断層破碎部に係る追加調査(性状調査)の実施について</u> <u>(2014年 5月 28日)</u>
1 0 3	<u>原子力の自主的安全性向上に向けた取り組みについて</u> <u>(2014年 6月 13日)</u>
1 0 4	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性審査に係る申請について</u> <u>(工事計画認可申請書(第2回)の提出)</u> <u>(2014年 7月 2日)</u>
1 0 5	<u>女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所増設に係る使用前検査合格証の受領について</u> <u>(2014年 8月 1日)</u>
1 0 6	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について</u> <u>(2014年 8月 21日)</u>
1 0 7	<u>当社原子力発電所における破壊靱性試験実施状況に関する調査結果の報告について</u> <u>(2014年10月17日)</u>

No.	件名
1 0 8	<u>山形県との「原子力発電所に係る県民等の安全確保のための情報連絡等に関する覚書」の締結について</u> <u>(2 0 1 4 年 1 0 月 2 0 日)</u>
1 0 9	<u>女川原子力発電所周辺海域における追加海上音波探査等の実施について</u> <u>(2 0 1 4 年 1 1 月 1 4 日)</u>
1 1 0	<u>当社原子力発電所における配管の設計状況に関する調査結果の報告について</u> <u>(2 0 1 5 年 1 月 1 6 日)</u>
1 1 1	<u>女川原子力発電所 2 号機における地震後の設備健全性確認点検の記録に関する再確認結果について</u> <u>(2 0 1 5 年 2 月 4 日)</u>
1 1 2	<u>女川原子力発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について</u> <u>(2 0 1 5 年 2 月 1 7 日)</u>
1 1 3	<u>第 5 回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について</u> <u>(2 0 1 5 年 2 月 2 4 日)</u>
1 1 4	<u>平成 2 6 年度原子燃料等輸送計画（女川原子力発電所からの低レベル放射性廃棄物輸送）の変更について</u> <u>(2 0 1 5 年 3 月 6 日)</u>
1 1 5	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>(2 0 1 5 年 3 月 1 3 日)</u>
1 1 6	<u>女川原子力発電所 2 号機における地震後の設備健全性確認点検の記録不備に係る原因と対策について</u> <u>(2 0 1 5 年 3 月 2 4 日)</u>
1 1 7	<u>「女川原子力発電所に係る登米市、東松島市、涌谷町、美里町及び南三陸町の住民の安全確保に関する協定書」の締結について</u> <u>(2 0 1 5 年 4 月 2 0 日)</u>
1 1 8	<u>平成 2 6 年度「原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集および評価への反映等のための取組」に基づく報告について</u> <u>(2 0 1 5 年 4 月 2 4 日)</u>
1 1 9	<u>女川原子力発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について</u> <u>(2 0 1 5 年 4 月 2 7 日)</u>
1 2 0	<u>女川原子力発電所周辺海域における追加海上音波探査等の実施結果について</u> <u>(2 0 1 5 年 5 月 1 2 日)</u>
1 2 1	<u>女川原子力発電所および東通原子力発電所における新規制基準への適合に向けた工程の見直しについて</u> <u>(2 0 1 5 年 6 月 1 2 日)</u>

No.	件名
1 2 2	<u>当社原子力発電所における燃料集合体チャンネルボックス上部の一部欠損、ならびにウォータ・ロッドの曲がりに係る点検結果について（中間報告）</u> <u>（２０１５年 ６月１８日）</u>
1 2 3	<u>女川原子力発電所２号機の第１２回取替燃料の輸送について</u> <u>（２０１５年１１月１２日）</u>
1 2 4	<u>緊急作業時の被ばくに関する規制に関する関係規則等の改正に伴う女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について</u> <u>（２０１５年１２月２４日）</u>
1 2 5	<u>第６回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について</u> <u>（２０１６年 ２月 ３日）</u>
1 2 6	<u>女川原子力発電所２号機の新規制基準適合性審査における基準地震動の追加評価について</u> <u>（２０１６年 ３月 ４日）</u>
1 2 7	<u>女川原子力発電所２号機炉心シュラウドサポートの応力評価誤りについて</u> <u>（２０１６年 ３月２４日）</u>
1 2 8	<u>緊急作業時の被ばくに関する規制に関する関係規則等の改正に伴う女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について</u> <u>（２０１６年 ３月２５日）</u>
1 2 9	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>（２０１６年 ３月２８日）</u>
1 3 0	<u>当社原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設に係る調査結果等について</u> <u>（２０１６年 ３月２９日）</u>
1 3 1	<u>原子力災害対策の充実に向けた当社の取り組み状況について</u> <u>（２０１６年 ４月１５日）</u>
1 3 2	<u>当社原子力発電所の緊急時対策所の設計見直しについて</u> <u>（２０１６年 ４月２１日）</u>
1 3 3	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について</u> <u>（２０１６年 ４月２７日）</u>
1 3 4	<u>平成２７年度「原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見の継続的な収集および評価への反映等のための取組」に基づく報告について</u> <u>（２０１６年 ４月２７日）</u>
1 3 5	<u>女川原子力発電所２号機の新規制基準適合性審査における基準地震動の追加評価について（海洋プレート内地震）</u> <u>（２０１６年 ６月 ３日）</u>

No.	件名
1 3 6	<u>女川原子力発電所 2 号機における非常用ディーゼル発電機からの潤滑油の漏えいについて</u> <u>(2 0 1 6 年 6 月 1 6 日)</u>
1 3 7	<u>当社原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設に関する原子力規制委員会からの評価結果について</u> <u>(2 0 1 6 年 6 月 2 9 日)</u>
1 3 8	<u>女川原子力発電所 2 号機非常用ディーゼル発電機の復旧について</u> <u>(2 0 1 6 年 7 月 1 日)</u>
1 3 9	<u>女川原子力発電所 2 号機警報発生事象に対する女川原子力規制事務所からの指導文書の受領について</u> <u>(2 0 1 6 年 7 月 2 2 日)</u>
1 4 0	<u>「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」の公布による女川および東通原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可の申請について</u> <u>(2 0 1 6 年 8 月 1 6 日)</u>
1 4 1	<u>当社原子力発電所における原子炉圧力容器の製造方法および製造メーカーの調査結果について</u> <u>(2 0 1 6 年 9 月 2 日)</u>
1 4 2	<u>原子力災害時における相互協力に関する基本合意の締結について</u> <u>(2 0 1 6 年 9 月 1 5 日)</u>
1 4 3	<u>女川原子力発電所 2 号機炉心シュラウドサポートの応力評価誤りに係る調査結果について</u> <u>(2 0 1 6 年 1 0 月 6 日)</u>
1 4 4	<u>当社原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設に関する適正化の完了報告について</u> <u>(2 0 1 6 年 1 0 月 1 3 日)</u>
1 4 5	<u>原子力災害対策の充実に向けた当社の取り組み状況について（平成 2 8 年 9 月末時点）</u> <u>(2 0 1 6 年 1 0 月 2 0 日)</u>
1 4 6	<u>当社原子力発電所における原子炉圧力容器の炭素偏析の可能性に係る評価結果について</u> <u>(2 0 1 6 年 1 0 月 3 1 日)</u>
1 4 7	<u>「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」の公布による女川および東通原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請の許可について</u> <u>(2 0 1 6 年 1 1 月 2 日)</u>

No.	件名
148	<u>女川原子力発電所2号機の新規制基準適合性審査における基準地震動の策定結果について</u> <u>(2016年12月9日)</u>
149	<u>当社原子力発電所における雨水の浸入防止措置に係る調査結果について</u> <u>(2016年12月26日)</u>
150	<u>女川原子力発電所におけるヒューマンエラー低減に向けたさらなる取り組みについて</u> <u>(2017年1月20日)</u>
151	<u>女川原子力発電所2号機定期安全レビュー(第2回)の実施結果について</u> <u>(2017年1月25日)</u>
152	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>(2017年1月25日)</u>
153	<u>当社女川原子力発電所2号機における雨水の浸入防止措置に係る追加指示への報告について</u> <u>(2017年2月15日)</u>
154	<u>第7回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について</u> <u>(2017年2月28日)</u>
155	<u>原子力災害時における相互協力に関する基本合意の締結について</u> <u>(2017年3月10日)</u>
156	<u>女川原子力発電所2号機管理区域内における放射性物質を含む水の漏えいならびに作業員への被水について</u> <u>(2017年3月27日)</u>
157	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について</u> <u>(2017年3月31日)</u>
158	<u>女川原子力発電所2号機管理区域内における放射性物質を含む水の漏えいならびに作業員への被水に関する原因と対策について</u> <u>(2017年4月5日)</u>
159	<u>女川原子力発電所2号機における中央制御室換気空調系ダクトの点検調査結果について</u> <u>(2017年4月14日)</u>
160	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について</u> <u>(2017年4月28日)</u>
161	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について</u> <u>(2017年6月30日)</u>

No.	件名
1 6 2	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について (2017年10月27日)</u>
1 6 3	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について (2017年12月 1日)</u>
1 6 4	<u>当社原子力発電所における燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりに係る点検結果 について(最終報告) (2017年12月15日)</u>
1 6 5	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について (2018年 2月 7日)</u>
1 6 6	<u>第8回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について (2018年 2月22日)</u>
1 6 7	<u>女川原子力発電所における気象観測データ(降水量)の一部誤りについて (2018年 3月16日)</u>
1 6 8	<u>女川原子力発電所2号機における安全対策工事完了目標時期の見直しについて (2018年 4月26日)</u>
1 6 9	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について (2018年 4月27日)</u>
1 7 0	<u>当社原子力発電所における燃料集合体チャンネルボックス上部の一部欠損に係る 点検結果について(最終報告) (2018年 6月 6日)</u>
1 7 1	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について (2018年 8月 2日)</u>
1 7 2	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について (2018年10月26日)</u>
1 7 3	<u>女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請の補正について (2018年12月18日)</u>
1 7 4	<u>当社原子力発電所における廃止措置実施方針の公開について (2018年12月26日)</u>
1 7 5	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について (2019年 2月18日)</u>
1 7 6	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について (2019年 3月 1日)</u>
1 7 7	<u>第9回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について (2019年 3月 6日)</u>

No.	件名
178	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について (2019年 3月22日)</u>
179	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について (2019年 6月 4日)</u>
180	<u>女川原子力発電所2号機燃料プール冷却浄化系ポンプの停止について (2019年 8月28日)</u>
181	<u>女川原子力発電所2号機燃料プール冷却浄化系ポンプの停止に係る原因と対策について (2019年 9月 5日)</u>
182	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可申請の補正について (2019年 9月19日)</u>
183	<u>女川原子力発電所モニタリングポストNo. 1～6の計測値に係る伝送異常について (2019年10月26日)</u>
184	<u>女川原子力発電所モニタリングポストNo. 1～6の計測値に係る伝送復旧について (2019年10月28日)</u>
185	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可申請の補正(2回目)について (2019年11月 6日)</u>
186	<u>女川原子力発電所モニタリングポスト No. 1～6の計測値に係る伝送異常の原因と対策について (2019年11月19日)</u>
187	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可申請の補正(3回目)について (2019年11月19日)</u>
188	<u>女川原子力発電所2号機の原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案について (2019年11月27日)</u>
189	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について (2019年12月16日)</u>
190	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可申請の補正(4回目)について (2020年 2月 7日)</u>

No.	件名
191	<u>女川原子力発電所における「原子炉施設保安規定変更認可申請」の補正について</u> <u>(2020年 2月25日)</u>
192	<u>女川原子力発電所2号機の原子炉設置変更許可について（社長コメント）</u> <u>(2020年 2月26日)</u>
193	<u>女川原子力発電所2号機の新規制基準への適合性審査に係る原子炉設置変更許可について</u> <u>(2020年 2月26日)</u>
194	<u>女川原子力発電所2号機管理区域内における作業員の微量な放射性物質の体内への取り込みについて</u> <u>(2020年 3月27日)</u>
195	<u>「原子力損害賠償実施方針」の作成・公表について</u> <u>(2020年 3月31日)</u>
196	<u>女川原子力発電所および東通原子力発電所の原子炉設置許可に係る変更届出について（原子炉等規制法の改正等に伴う対応）</u> <u>(2020年 4月 1日)</u>
197	<u>女川原子力発電所2号機管理区域内における作業員の微量な放射性物質の体内への取り込みに係る原因と対策について</u> <u>(2020年 4月13日)</u>
198	<u>女川原子力発電所の重大事故時等における住民避難用福祉車両の配備について</u> <u>(2020年 4月17日)</u>
199	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について</u> <u>(2020年 5月21日)</u>
200	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性に係る工事計画認可申請の補正について</u> <u>(2020年 5月29日)</u>
201	<u>女川原子力発電所および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について（原子炉等規制法の改正に伴う対応）</u> <u>(2020年 5月29日)</u>
202	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>(2020年 8月17日)</u>
203	<u>2020年度第1四半期原子力規制検査における当社原子力発電所の評価結果について</u> <u>(2020年 8月19日)</u>

No.	件名
204	<u>女川原子力発電所および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正について</u> <u>(2020年 8月31日)</u>
205	<u>女川原子力発電所および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について</u> <u>(2020年 9月17日)</u>
206	<u>女川および東通原子力発電所における新規作業員を対象としたPCR検査の実施について</u> <u>(2020年 9月28日)</u>
207	<u>女川原子力発電所2号機における新規規制基準への適合性に係る工事計画認可申請の補正(2回目)について</u> <u>(2020年 9月30日)</u>
208	<u>2020年度第2四半期原子力規制検査における当社原子力発電所の評価結果について</u> <u>(2020年11月11日)</u>
209	<u>女川原子力発電所2号機の再稼働に向けた新規規制基準への適合性審査申請に係る宮城県、女川町、石巻市からの事前了解の受領について</u> <u>(2020年11月18日)</u>
210	<u>女川原子力発電所2号機の再稼働に向けた新規規制基準への適合性審査申請に係る事前協議へのご了解について(社長コメント)</u> <u>(2020年11月18日)</u>
211	<u>女川原子力発電所2号機における新規規制基準への適合性に係る工事計画認可申請の補正(3回目)について</u> <u>(2020年11月30日)</u>
212	<u>2020年度第3四半期原子力規制検査における当社原子力発電所の評価結果について</u> <u>(2021年 2月10日)</u>
213	<u>地震発生による当社原子力発電所の状況について(13日23時30分現在)</u> <u>(2021年 2月14日)</u>
214	<u>地震発生による女川原子力発電所の設備点検結果について</u> <u>(2021年 2月14日)</u>
215	<u>女川原子力発電所2号機における新規規制基準への適合性に係る工事計画認可申請の補正(4回目)について</u> <u>(2021年 2月19日)</u>

No.	件名
2 1 6	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について (2 0 2 1 年 2 月 1 9 日)</u>
2 1 7	<u>地震発生による女川原子力発電所の設備点検結果について (2 0 2 1 年 3 月 2 1 日)</u>
2 1 8	<u>女川原子力発電所における「放射性廃棄物でない廃棄物」の発電所外への搬出開始 について (2 0 2 1 年 3 月 2 2 日)</u>
2 1 9	<u>女川原子力発電所 2 号機における新規制基準への適合性に係る工事計画認可申請 の補正 (5 回目) について (2 0 2 1 年 3 月 3 1 日)</u>
2 2 0	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について (2 0 2 1 年 4 月 2 7 日)</u>
2 2 1	<u>地震発生による女川原子力発電所の設備点検結果について (2 0 2 1 年 5 月 1 日)</u>
2 2 2	<u>女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について (2 0 2 1 年 5 月 1 8 日)</u>
2 2 3	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における 2 0 2 0 年度第 4 四半期評価結果お よび 2 0 2 0 年度総合的な評定について (2 0 2 1 年 5 月 1 9 日)</u>
2 2 4	<u>女川原子力発電所 2 号機の耐震評価に用いる基準地震動のうち「震源を特定せず 策定する地震動」に係る新規制基準改正への対応について (2 0 2 1 年 5 月 2 0 日)</u>
2 2 5	<u>女川原子力発電所 2 号機の制御建屋内における体調不良者の発生について (2 0 2 1 年 7 月 1 3 日)</u>
2 2 6	<u>女川原子力発電所 2 号機における非常用ガス処理系の計画外の作動について (2 0 2 1 年 7 月 1 6 日)</u>
2 2 7	<u>女川原子力発電所 2 号機における非常用ガス処理系の計画外の作動に係る原因と 対策について (2 0 2 1 年 7 月 2 1 日)</u>
2 2 8	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における 2 0 2 1 年度第 1 四半期評価結果に ついて (2 0 2 1 年 7 月 2 8 日)</u>
2 2 9	<u>女川原子力発電所焼却炉建屋における火災報知器の動作について (2 0 2 1 年 8 月 2 7 日)</u>

No.	件名
230	<u>第10回「原子力のあり方に関する有識者会議」の開催結果について (2021年9月22日)</u>
231	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について (2021年10月7日)</u>
232	<u>女川原子力発電所2号機制御建屋内への硫化水素の流出に係る原因と対策について (2021年11月5日)</u>
233	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2021年度第2四半期評価結果について (2021年11月17日)</u>
234	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性に係る工事計画認可申請の補正について (2021年11月24日)</u>
235	<u>女川原子力発電所モニタリングポストNo.1～6における計測値の伝送異常について (2021年12月7日)</u>
236	<u>女川原子力発電所モニタリングポストNo.1～6における計測値の伝送復旧について (2021年12月7日)</u>
237	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性に係る工事計画認可申請の補正について (2021年12月10日)</u>
238	<u>女川原子力発電所2号機における有毒ガス防護に係る原子炉設置変更許可申請について (2021年12月16日)</u>
239	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性に係る工事計画の認可について (2021年12月23日)</u>
240	<u>女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設の設置に係る事前協議申し入れについて (2022年1月5日)</u>
241	<u>女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請について (2022年1月6日)</u>

No.	件名
2 4 2	<u>女川原子力発電所構内における工事車両との接触による負傷者発生について (2022年 1月15日)</u>
2 4 3	<u>女川原子力発電所モニタリングポストにおける計測値の伝送異常に係る原因と対策について (2022年 1月19日)</u>
2 4 4	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2021年度第3四半期評価結果について (2022年 2月16日)</u>
2 4 5	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2021年度第3四半期評価結果 (核物質防護関係)について (2022年 2月17日)</u>
2 4 6	<u>地震発生による当社原子力発電所の状況について(17日0時30分現在) (2022年 3月17日)</u>
2 4 7	<u>地震発生による女川原子力発電所の設備点検状況について(10時現在) (2022年 3月17日)</u>
2 4 8	<u>地震発生による女川原子力発電所の設備点検結果について (2022年 3月17日)</u>
2 4 9	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について (2022年 3月29日)</u>
2 5 0	<u>女川原子力発電所2号機における有毒ガス防護に係る原子炉設置変更許可申請の補正について (2022年 4月 8日)</u>
2 5 1	<u>2022年3月16日福島県沖の地震の観測記録を用いた女川原子力発電所2号機原子炉建屋の地震応答解析結果について (2022年 4月26日)</u>
2 5 2	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2021年度第4四半期評価結果について (2022年 5月18日)</u>
2 5 3	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2021年度総合的な評定について (2022年 5月25日)</u>
2 5 4	<u>女川原子力発電所2号機における有毒ガス防護に係る原子炉設置変更許可について (2022年 6月 2日)</u>
2 5 5	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について (2022年 6月14日)</u>

No.	件名
256	<u>女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について</u> <u>(2022年 6月20日)</u>
257	<u>女川原子力発電所2号機における有毒ガス防護に係る設計及び工事計画変更認可申請について</u> <u>(2022年 6月30日)</u>
258	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準に係る原子炉施設保安規定変更認可申請の補正について</u> <u>(2022年 6月30日)</u>
259	<u>女川原子力発電所2号機原子炉建屋付属棟(非管理区域)への雨水の流入について</u> <u>(2022年 7月16日)</u>
260	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2022年度第1四半期評価結果について</u> <u>(2022年 8月17日)</u>
261	<u>女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について</u> <u>(2022年 8月31日)</u>
262	<u>女川原子力発電所2号機における有毒ガス防護に係る設計及び工事計画変更認可申請の補正について</u> <u>(2022年 9月22日)</u>
263	<u>女川原子力発電所2号機における有毒ガス防護に係る設計及び工事計画変更認可について</u> <u>(2022年 9月29日)</u>
264	<u>女川原子力発電所2号機の第12回取替燃料の輸送について</u> <u>(2022年11月17日)</u>
265	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2022年度第2四半期評価結果(核物質防護関係)について</u> <u>(2022年11月22日)</u>
266	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2022年度第2四半期評価結果について</u> <u>(2022年11月30日)</u>
267	<u>女川原子力発電所構内における工事車両による重傷事故の発生について</u> <u>(2023年 1月10日)</u>
268	<u>女川原子力発電所構内における死亡事故の発生について</u> <u>(2023年 1月11日)</u>

No.	件名
269	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準に係る原子炉施設保安規定変更認可申請の補正について</u> <u>(2023年 1月20日)</u>
270	<u>女川原子力発電所の低レベル放射性廃棄物の輸送について</u> <u>(2023年 1月26日)</u>
271	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準に係る原子炉施設保安規定変更認可申請の補正について</u> <u>(2023年 2月 3日)</u>
272	<u>女川原子力発電所2号機における新規制基準への適合性に係る原子炉施設保安規定の変更認可について</u> <u>(2023年 2月15日)</u>
273	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2022年度第3四半期評価結果について</u> <u>(2023年 2月15日)</u>
274	<u>「バーチャル見学女川原子力発電所」の全面リニューアルについて～発電所内部を3Dグラフィックと360度パノラマ画像で紹介～</u> <u>(2023年 2月27日)</u>
275	<u>女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について</u> <u>(2023年 3月 8日)</u>
276	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>(2023年 3月30日)</u>
277	<u>女川原子力発電所構内における負傷者発生について</u> <u>(2023年 5月12日)</u>
278	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2022年度第4四半期評価結果について</u> <u>(2023年 5月17日)</u>
279	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2022年度総合的な評定について</u> <u>(2023年 5月24日)</u>
280	<u>女川原子力発電所敷地内における火災の発生について</u> <u>(2023年 6月14日)</u>
281	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について</u> <u>(2023年 6月15日)</u>
282	<u>女川原子力発電所敷地内における火災発生に係る原因と対策について</u> <u>(2023年 6月23日)</u>

No.	件名
283	<u>女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備（3系統目）の設置等に係る事前協議申し入れについて</u> <u>（2023年 7月 3日）</u>
284	<u>女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備（3系統目）の設置等に係る原子炉設置変更許可申請について</u> <u>（2023年 7月 4日）</u>
285	<u>女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請の補正について</u> <u>（2023年 7月12日）</u>
286	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2023年度第1四半期評価結果について</u> <u>（2023年 8月23日）</u>
287	<u>女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請の補正について</u> <u>（2023年 8月29日）</u>
288	<u>女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について</u> <u>（2023年 9月21日）</u>
289	<u>女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設の設置に係る原子炉設置変更許可について</u> <u>（2023年10月 5日）</u>
290	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2023年度第2四半期評価結果について</u> <u>（2023年11月22日）</u>
291	<u>「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正について</u> <u>（2023年11月30日）</u>
292	<u>女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設の設置に係る事前了解の受領について</u> <u>（2023年12月 1日）</u>
293	<u>女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について</u> <u>（2023年12月 6日）</u>
294	<u>女川原子力発電所2号機における特定重大事故等対処施設に係る設計及び工事計画認可申請について</u> <u>（2023年12月14日）</u>
295	<u>女川原子力発電所2号機における安全対策工事完了時期の精査状況について</u> <u>（2024年 1月10日）</u>

No.	件名
296	<u>女川原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可について (2024年 2月 5日)</u>
297	<u>女川原子力発電所2号機における安全対策工事完了時期の見直しについて (2024年 2月19日)</u>
298	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2023年度第3四半期評価結果について (2024年 2月21日)</u>
299	<u>女川原子力発電所2号機における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に係る事前協議 申し入れについて (2024年 2月27日)</u>
300	<u>女川原子力発電所2号機における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に係る原子炉設 置変更許可申請について (2024年 2月28日)</u>
301	<u>女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備(3系統目)の設置等に係 る原子炉設置変更許可申請の補正について (2024年 2月29日)</u>
302	<u>再処理法施行に伴う女川原子力発電所2号機の原子炉設置変更許可申請の補正に ついて (2024年 4月10日)</u>
303	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2023年度第4四半期評価結果に ついて (2024年 5月15日)</u>
304	<u>女川原子力発電所2号機における安全対策工事の完了について (2024年 5月27日)</u>
305	<u>女川原子力発電所2号機における安全対策工事の完了について(社長コメント) (2024年 5月27日)</u>
306	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2023年度総合的な評定について (2024年 5月29日)</u>
307	<u>女川原子力発電所における使用済燃料輸送容器の収納物追加に係る設計及び工事 計画認可申請について (2024年 5月31日)</u>
308	<u>女川原子力発電所2号機における「再稼働工程」および「再稼働工程中の情報公 開」について (2024年 6月 3日)</u>

No.	件名
309	<u>女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備（3系統目）の設置等に係る原子炉設置変更許可について</u> <u>（2024年 6月 5日）</u>
310	<u>女川原子力発電所における原子力防災訓練実施結果の報告について</u> <u>（2024年 6月 7日）</u>
311	<u>女川原子力発電所2号機における非常用ガス処理系の計画外の作動について</u> <u>（2024年 6月12日）</u>
312	<u>女川原子力発電所2号機における非常用ガス処理系の計画外の作動に係る原因と対策について</u> <u>（2024年 6月21日）</u>
313	<u>女川原子力発電所2号機における長期施設管理計画認可申請について</u> <u>（2024年 6月27日）</u>
314	<u>女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備（3系統目）の設置等に係る事前協議に対する了解の受領について</u> <u>（2024年 7月 5日）</u>
315	<u>女川原子力発電所2号機における再稼働工程の見直しについて</u> <u>（2024年 7月18日）</u>
316	<u>女川原子力発電所における体調不良者の発生について</u> <u>（2024年 8月 9日）</u>
317	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における2024年度第1四半期評価結果について</u> <u>（2024年8月21日）</u>
318	<u>女川原子力発電所2号機における大規模損壊訓練とシーケンス訓練の実施について</u> <u>（2024年 8月30日）</u>
319	<u>女川原子力発電所2号機における燃料装荷の開始日について</u> <u>（2024年 9月 3日）</u>
320	<u>女川原子力発電所2号機における燃料装荷作業の開始について</u> <u>（2024年 9月 3日）</u>
321	<u>女川原子力発電所2号機における燃料装荷作業の終了について</u> <u>（2024年 9月 9日）</u>
322	<u>女川原子力発電所2号機における非常用ガス処理系の計画外の作動について</u> <u>（2024年 9月13日）</u>

No.	件名
3 2 3	<u>女川原子力発電所 2 号機における非常用ガス処理系の計画外の作動に係る原因と対策について</u> <u>(2 0 2 4 年 9 月 1 9 日)</u>
3 2 4	<u>女川原子力発電所 2 号機の原子炉建屋における水の漏えいについて</u> <u>(2 0 2 4 年 9 月 2 0 日)</u>
3 2 5	<u>女川原子力発電所 2 号機における特定重大事故等対処施設に係る設計及び工事計画認可申請（2 回目）について</u> <u>(2 0 2 4 年 9 月 2 6 日)</u>
3 2 6	<u>（社長コメント）女川原子力発電所 2 号機における原子炉起動について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 0 月 2 9 日)</u>
3 2 7	<u>女川原子力発電所 2 号機における原子炉起動について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 0 月 2 9 日)</u>
3 2 8	<u>原子力施設における原子力災害オンサイト医療ネットワークの運用開始について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 1 日)</u>
3 2 9	<u>女川原子力発電所 2 号機の設備点検に伴う原子炉停止について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 3 日)</u>
3 3 0	<u>女川原子力発電所 2 号機の原子炉の停止について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 4 日)</u>
3 3 1	<u>女川原子力発電所 2 号機における移動式炉心内計装系の点検結果に係る原因と対策について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 1 1 日)</u>
3 3 2	<u>女川原子力発電所 2 号機における原子炉起動について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 1 3 日)</u>
3 3 3	<u>（社長コメント）女川原子力発電所 2 号機における再稼働（発電再開）について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 1 5 日)</u>
3 3 4	<u>女川原子力発電所 2 号機における再稼働（発電再開）について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 1 5 日)</u>
3 3 5	<u>女川原子力発電所 2 号機における原子炉の計画停止について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 2 4 日)</u>
3 3 6	<u>当社原子力発電所の原子力規制検査における 2 0 2 4 年度第 2 四半期評価結果について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 1 月 2 7 日)</u>
3 3 7	<u>女川原子力発電所 2 号機における原子炉起動の延期について</u> <u>(2 0 2 4 年 1 2 月 4 日)</u>

No.	件名
3 3 8	<u>女川原子力発電所 2 号機における原子炉起動について (2 0 2 4 年 1 2 月 5 日)</u>
3 3 9	<u>女川原子力発電所 2 号機における発電再開について (2 0 2 4 年 1 2 月 7 日)</u>
3 4 0	<u>(社長コメント) 女川原子力発電所 2 号機における営業運転再開について (2 0 2 4 年 1 2 月 2 6 日)</u>
3 4 1	<u>女川原子力発電所 2 号機における営業運転再開について (2 0 2 4 年 1 2 月 2 6 日)</u>

8. 定期事業者検査報告書（定期事業者検査終了時）

別紙参照

女川原子力発電所 第2号機 第11回定期事業者検査 主要点検工程表

[illegible]

年 月	2011年2月																												2011年3月																															2011年4月																													
	日																																																																																								
	延 日																																																																																								
主 要 工 程																																																																																									
	6 6 5 2 6 3 5 10																																																																																								
	燃料装荷 炉心確認 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧 原子炉格納容器復旧 起動前試験 系統構成																																																																																								
原 子 炉 本 体																																																																																									
原 子 炉 格 納 施 設																																																																																									
燃 料 設 備																																																																																									
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																																																									
計 測 制 御 系 統 設 備																																																																																									
放 射 線 管 理 設 備																																																																																									
廃 棄 設 備																																																																																									
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																																																																									
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備																																																																																									
電 気 設 備																																																																																									
供 用 期 間 中 検 査																																																																																									
そ の 他																																																																																									

年 月		2011年11月																														2011年12月																														2012年1月																																																										
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																									
延 日		361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452																											
主 要 工 程	原子炉開放	使用済燃料プール内異物除去作業および使用済燃料貯蔵ラック点検																														炉内構造物点検Ⅱ																														炉内点検準備																																																										
	6	31																														10.5																														8																																																										
	炉内構造物点検Ⅰ																															燃料取出																														蒸気タービン点検																																																										
原 子 炉 本 体	原子炉開放																															炉内構造物点検Ⅱ																														炉内点検準備																																																										
原 子 炉 格 納 施 設	炉内構造物点検Ⅰ																																																																																																																							
燃 料 設 備	使用済燃料プール内異物除去作業および使用済燃料貯蔵ラック点検																															燃料取出																																																																																								
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																																																							
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																																																							
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																																																							
放 射 線 管 理 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																																																							
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																																																							
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																																																							
蒸 気 ター ビ ン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																																																							
電 気 設 備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																																																																							
供 用 期 間 中 検 査																																																																																																																								
そ の 他																																																																																																																								

年 月	2012年2月																												2012年3月												2012年4月																																							
	日																												日												日																																							
	延 日																												延 日												延 日																																							
主 要 工 程	炉内点検準備																												蒸気タービン点検																																																			
	8																												8																																																			
	炉内構造物点検Ⅲ																																																																															
原 子 炉 本 体	炉内点検準備																												制御棒点検																																																			
原 子 炉 格 納 施 設	炉内構造物点検Ⅲ																																																																															
燃 料 設 備																																									使用済燃料貯蔵ラック点検																		チャンネルボックス点検																					
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																															
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																															
	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																															
計 測 制 御 系 統 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																															
放 射 線 管 理 設 備																																																																																
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																															
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																															
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																															
電 気 設 備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																															
供 用 期 間 中 検 査																																																																																
そ の 他																																																																																

年 月	2012年5月																															2012年6月																															2012年7月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
延 日	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	
主 要 工 程																																																																																													
	蒸気タービン点検																																																																																												
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																							蒸気乾燥機点検																																																																						
																																		原子炉仮復旧																																																											
燃 料 設 備											使用済燃料貯蔵ラック点検																																																																																		
																										チャンネルボックス点検																																																																			
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																												
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																												
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																												
放 射 線 管 理 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																												
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																												
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																												
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																												
電 気 設 備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																																												
供 用 期 間 中 検 査																																																																																													
そ の 他					耐震工事																																																																																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年 月	2013年5月																															2013年6月																															2013年7月																																																																																																																																																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																
延 日	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999																																																																																																																																	
主 要 工 程																																																																																																蒸気タービン点検																																																																																																																													
																																																																																																安全維持点検																																																																																																																													
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																																																																																																																																																													
燃 料 設 備																																																																																																																															燃料健全性確認																																																																																														
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																																																																原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																																																													
																																																																																																主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																																																													
計 測 制 御 系 統 設 備																																																																																																主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																																																													
放 射 線 管 理 設 備																																																																																																エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																																																													
廃 棄 設 備																																																																																																液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																																																													
非常用予備発電装置																																																																																																非常用予備発電装置点検																																																																																																																													
蒸 気 ター ビ ン 設 備																																																																																																蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																																																													
電 気 設 備																																																																																																主変圧器および起動変圧器点検																																																																																																																													
供 用 期 間 中 検 査																																																																																																																																																																																																																													
そ の 他																																																																																																耐震工事																																																																																																																													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年 月	2014年5月																															2014年6月																															2014年7月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
延 日	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	
主 要 工 程																																																																																													
																																タービン建屋主クレーン制御盤更新工事																																																													
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																													
燃 料 設 備																																																																																													
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																															原子炉再循環ポンプ分解点検																														
																																																															主蒸気逃がし安全弁分解点検																														
計 測 制 御 系 統 設 備																																																															主要計測機器および一般計測機器点検																														
放 射 線 管 理 設 備																																																															エリア・プロセス放射線モニタ点検																														
廃 棄 設 備																																																															液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																														
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																																															非常用予備発電装置点検																														
蒸 気 ター ビ ン 設 備																																																															蒸気タービンおよび復水器点検																														
電 気 設 備																																																															主変圧器および起動変圧器点検																														
供 用 期 間 中 検 査																																																																																													
そ の 他																																																															耐震工事																														

年 月	2014年8月																															2014年9月																															2014年10月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
延 日	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	
主 要 工 程																																																																																													
	タービン建屋主クレーン年次点検																															タービン建屋主クレーン制御盤更新工事																															蒸気タービン点検																														
原 子 炉 本 体																																																																																													
原 子 炉 格 納 施 設																																																																																													
燃 料 設 備																																																																																													
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																原子炉再循環ポンプ分解点検																																																													
																																																															主蒸気逃がし安全弁分解点検																														
計 測 制 御 系 統 設 備																																主要計測機器および一般計測機器点検																																																													
放 射 線 管 理 設 備																																エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																													
廃 棄 設 備																																液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																													
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																非常用予備発電装置点検																																																													
蒸 気 ター ビ ン 設 備																																蒸気タービンおよび復水器点検																																																													
電 気 設 備																																主変圧器および起動変圧器点検																																																													
供 用 期 間 中 検 査																																																																																													
そ の 他																																耐震工事																																																													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年　月	2017年5月																															2017年6月																															2017年7月																																																																											
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																												
延　日	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460																																														
主　　要　　工　　程																																															安全維持点検																																																																																											
原　子　炉　本　体 原　子　炉　格　納　施　設																																																																																																																																										
燃　　料　　設　　備																																																																																																																																										
原　子　炉　冷　却　系　統　設　備																																															原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																											
																																															主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																											
計　測　制　御　系　統　設　備																																															主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																											
放　射　線　管　理　設　備																																															エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																											
廃　　棄　　設　　備																																															液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																											
非　常　用　予　備　発　電　装　置																																															非常用予備発電装置点検																																																																																											
蒸　気　ター　ビン　設　備																																															蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																											
電　　気　　設　　備																																															主変圧器および起動変圧器点検																																																																																											
供　用　期　間　中　検　査																																																																																																																																										
																																															耐震工事																																																																																											
そ　　の　　他																																																																																																																																										

年 月	2017年8月																															2017年9月																															2017年10月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
延 日	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	
主 要 工 程	安全維持点検																																																																																												
原 子 炉 本 体																																																																																													
原 子 炉 格 納 施 設																																																																																													
燃 料 設 備																																																																																													
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																												
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																												
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																												
放 射 線 管 理 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																												
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																												
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																												
蒸 気 ター ビ ン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																												
電 気 設 備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																																												
供 用 期 間 中 検 査																																																																																													
そ の 他	耐震工事																																																																																												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年 月	2019年8月																															2019年9月																															2019年10月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
延 日	3193	3195	3195	3194	3196	3196	3197	3198	3199	3200	3200	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	
主 要 工 程	安全維持点検																																																																																												
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																													
燃 料 設 備																																																																																													
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																												
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																												
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																												
放 射 線 管 理 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																												
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																												
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																												
蒸 気 ター ビン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																												
電 気 設 備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																																												
供 用 期 間 中 検 査																																																																																													
そ の 他	耐震工事																																																																																												

年 月	2019年11月																														2019年12月																														2020年1月																															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
延 日	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374
主 要 工 程																															安全維持点検																																																													
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																												
燃 料 設 備																																																																																												
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																															原子炉再循環ポンプ分解点検																																																													
																															主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																													
計 測 制 御 系 統 設 備																															主要計測機器および一般計測機器点検																																																													
放 射 線 管 理 設 備																															エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																													
																															液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																													
廃 棄 設 備																																																																																												
																															非常用予備発電装置点検																																																													
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備																															蒸気タービンおよび復水器点検																																																													
電 気 設 備																															主変圧器および起動変圧器点検																																																													
供 用 期 間 中 検 査																																																																																												
そ の 他																															耐震工事																																																													

[illegible]

年 月	2020年11月																														2020年12月																														2021年1月																																																										
	日																														日																														日																														日																												
延 日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																											
主 要 工 程	安全維持点検																																																																																																																						
原 子 炉 本 体	炉心シュラウド点検																																																																																																																						
原 子 炉 格 納 施 設	ジェットポンプ点検																																																																																																																						
燃 料 設 備																																																																																																																							
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																																																						
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																																																						
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																																																						
放 射 線 管 理 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																																																						
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																																																						
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																																																						
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																																																						
電 気 設 備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																																																																						
供 用 期 間 中 検 査																																																																																																																							
そ の 他	耐震工事																																																																																																																						
	原子炉再循環系配管点検																																																																																																																						

年 月	2021年5月																															2021年6月																															2021年7月																																							
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
延 日	3830	3831	3832	3833	3834	3835	3836	3837	3838	3839	3840	3841	3842	3843	3844	3845	3846	3847	3848	3849	3850	3851	3852	3853	3854	3855	3856	3857	3858	3859	3860	3861	3862	3863	3864	3865	3866	3867	3868	3869	3870	3871	3872	3873	3874	3875	3876	3877	3878	3879	3880	3881	3882	3883	3884	3885	3886	3887	3888	3889	3890	3891	3892	3893	3894	3895	3896	3897	3898	3899	3900	3901	3902	3903	3904	3905	3906	3907	3908	3909	3910	3911	3912	3913	3914	3915	3916	3917	3918	3919	3920	3921	3922	3923	3924	3925	3926	3927	3928	3929	3930	3931
主 要 工 程																																																															安全維持点検																																							
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																																						
燃 料 設 備																																																																																																						
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																						
																																																															主蒸気逃がし安全弁分解点検																																							
計 測 制 御 系 統 設 備																																主要計測機器および一般計測機器点検																																																																						
放 射 線 管 理 設 備																																エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																						
廃 棄 設 備																																液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																						
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																非常用予備発電装置点検																																																																						
蒸 気 ター ビ ン 設 備																																蒸気タービンおよび復水器点検																																																																						
電 気 設 備																																主変圧器および起動変圧器点検																																																																						
供 用 期 間 中 検 査																																																																																																						
そ の 他																																耐震工事																																																																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

年 月	2023年5月																														2023年6月										2023年7月																																																																																																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																									
延 日	4560	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570	4571	4572	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582	4583	4584	4585	4586	4587	4588	4589	4590	4591	4592	4593	4594	4595	4596	4597	4598	4599	4600	4601	4602	4603	4604	4605	4606	4607	4608	4609	4610	4611	4612	4613	4614	4615	4616	4617	4618	4619	4620	4621	4622	4623	4624	4625	4626	4627	4628	4629	4630	4631	4632	4633	4634	4635	4636	4637	4638	4639	4640	4641	4642	4643	4644	4645	4646	4647	4648	4649	4650	4651																																																										
主 要 工 程																																																													安全維持点検																																																																																									
																																																													起動前点検																																																																																									
原 子 炉 本 体	原子炉再開放																																																																																										原子炉仮復旧																																																											
原 子 炉 格 納 施 設																																																																																																																																																						
燃 料 設 備																																																																																																																																																						
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																													原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																									
																																																													主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																									
計 測 制 御 系 統 設 備																																																													主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																									
放 射 線 管 理 設 備																																																													エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																									
廃 棄 設 備																																																													液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																									
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																																													非常用予備発電装置点検																																																																																									
蒸 気 ター ビ ン 設 備																																																													蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																									
電 気 設 備																																																													主変圧器および起動変圧器点検																																																																																									
供 用 期 間 中 検 査																																																																							クラス1 機器供用期間中検査																																																																															
そ の 他																																																													耐震工事																																																																																									
																																																													主蒸気系配管点検																																																																																									

[illegible]

[illegible]

年 月		2024年5月																														2024年6月																														2024年7月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
延 日		4928	4927	4926	4925	4924	4923	4922	4921	4920	4919	4918	4917	4916	4915	4914	4913	4912	4911	4910	4909	4908	4907	4906	4905	4904	4903	4902	4901	4900	4899	4898	4897	4896	4895	4894	4893	4892	4891	4890	4889	4888	4887	4886	4885	4884	4883	4882	4881	4880	4879	4878	4877	4876	4875	4874	4873	4872	4871	4870	4869	4868	4867	4866	4865	4864	4863	4862	4861	4860	4859	4858	4857	4856	4855	4854	4853	4852	4851	4850	4849	4848	4847	4846	4845	4844	4843	4842	4841	4840	4839	4838	4837	4836	4835	4834	4833	4832	4831	4830	4829	4828	4827	4826	4825	4824	4823	4822	4821	4820	4819	4818	4817	4816	4815	4814	4813	4812	4811	4810	4809	4808	4807	4806	4805	4804	4803	4802	4801	4800	4799	4798	4797	4796	4795	4794	4793	4792	4791	4790	4789	4788	4787	4786	4785	4784	4783	4782	4781	4780	4779	4778	4777	4776	4775	4774	4773	4772	4771	4770	4769	4768	4767	4766	4765	4764	4763	4762	4761	4760	4759	4758	4757	4756	4755	4754	4753	4752	4751	4750	4749	4748	4747	4746	4745	4744	4743	4742	4741	4740	4739	4738	4737	4736	4735	4734	4733	4732	4731	4730	4729	4728	4727	4726	4725	4724	4723	4722	4721	4720	4719	4718	4717	4716	4715	4714	4713	4712	4711	4710	4709	4708	4707	4706	4705	4704	4703	4702	4701	4700	4699	4698	4697	4696	4695	4694	4693	4692	4691	4690	4689	4688	4687	4686	4685	4684	4683	4682	4681	4680	4679	4678	4677	4676	4675	4674	4673	4672	4671	4670	4669	4668	4667	4666	4665	4664	4663	4662	4661	4660	4659	4658	4657	4656	4655	4654	4653	4652	4651	4650	4649	4648	4647	4646	4645	4644	4643	4642	4641	4640	4639	4638	4637	4636	4635	4634	4633	4632	4631	4630	4629	4628	4627	4626	4625	4624	4623	4622	4621	4620	4619	4618	4617	4616	4615	4614	4613	4612	4611	4610	4609	4608	4607	4606	4605	4604	4603	4602	4601	4600	4599	4598	4597	4596	4595	4594	4593	4592	4591	4590	4589	4588	4587	4586	4585	4584	4583	4582	4581	4580	4579	4578	4577	4576	4575	4574	4573	4572	4571	4570	4569	4568	4567	4566	4565	4564	4563	4562	4561	4560	4559	4558	4557	4556	4555	4554	4553	4552	4551	4550	4549	4548	4547	4546	4545	4544	4543	4542	4541	4540	4539	4538	4537	4536	4535	4534	4533	4532	4531	4530</

[illegible]

[illegible]

女川原子力発電所 第2号機 第11回定期事業者検査結果

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
原子炉本体	燃料集合体外観検査	1. 外観検査 (1) 目視検査	・ 燃料集合体について、水中テレビカメラを用いて外観点検を実施し、異常がないことを確認した。
	チャンネルボックス外観検査	1. 外観検査 (1) 目視検査	・ チャンネルボックスについて、水中テレビカメラを用いて外観点検を実施し、異常がないことを確認した。
	チャンネルボックス据付検査	1. 外観検査 (1) 目視検査	・ チャンネルボックスと燃料集合体の装着状態が適切であることを確認した。
	燃料集合体炉内配置検査	1. 外観検査	・ 燃料が所定の位置に計画どおり装荷されていることを、水中テレビカメラで確認した。
	原子炉停止余裕検査	1. 特性検査	・ 最大反応度価値を持つ制御棒を原子炉から完全に引抜き、その状態でも臨界に至らないことを確認した。
	総合負荷性能検査	1. 総合性能検査	・ 原子炉定格熱出力一定運転において、プラントの運転状態が安定していることを確認した。
	耐震健全性検査(機械設備：原子炉系)	1. 外観検査(耐震)	・ 原子炉系設備のうち、耐震重要度分類ＳクラスおよびＢクラスの機器および配管の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
核燃料物質の取扱施設 及び貯蔵施設	燃料取扱装置機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 動力源喪失検査	・ 燃料つかみ具の動力源が喪失した場合においても、模擬燃料が保持されていることを確認した。
	原子炉建屋クレーン機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 動作検査 (2) 動力源喪失検査	・ 原子炉建屋クレーンを所定のモードで運転した際に、制限範囲を超えて作動しないこと、稼働範囲内で停止することを確認した。 ・ 原子炉建屋クレーンの動力源が喪失した場合においても、テストウェイトが保持されていることを確認した。
	燃料取扱装置検査	1. 外観検査(耐震) 2. 機能・性能検査 (1) インターロック検査 (2) 自動運転検査	・ 支持構造物(取付ボルト)について、取付状態でき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ 走行、横行、昇降に係る各インターロックが正常に作動すること、模擬燃料を使用した自動運転にて所定の位置に模擬燃料を移送できることを確認した。
	燃料プール冷却浄化系容器検査	1. 開放検査	・ 燃料プール冷却浄化系熱交換器の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	燃料プール冷却浄化系機能検査	1. 機能・性能検査	・ 燃料プール冷却浄化系の運転状態において、ポンプおよび電動機に有意な振動、異音、異臭がないこと、各パラメータが目標値・設計値を満足していることを確認した。
	安全弁検査(先行定検：燃料プール冷却浄化系)	1. 機能・性能検査	・ 燃料プール冷却浄化系の安全弁について、吹出し圧力検査、弁座気密性検査および吹下り検査を実施し、異常がないことを確認した。
	耐震健全性検査(電動機：燃料プール冷却浄化系)	1. 外観検査(耐震)	・ 耐震重要度分類ＳクラスおよびＢクラスの電動機のうち、燃料プール冷却浄化系の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	燃料プール補給水系設備検査	1. 機能・性能検査	・ 燃料プール補給水ポンプの運転状態において、ポンプおよび電動機に有意な振動、異音、異臭がないことを確認した。
	構造健全性検査(先行定検：原子炉系)	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 漏えい検査	・ 燃料プール冷却浄化系機器の表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ 系統の運転状態等において漏えいがないことを確認した。
原子炉冷却系統施設	主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 吹出し圧力検査 (2) 漏えい検査	・ 主蒸気逃がし安全弁の吹出し圧力が許容範囲内であることを確認した。 ・ 主蒸気逃がし安全弁を窒素ガスにて加圧し、漏えい量が規定値以下であることを確認した。
	主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査 (2) 弁動作検査	・ 「原子炉圧力の異常上昇」の模擬信号により、主蒸気逃がし安全弁が正常に作動することを確認した。 ・ 論理回路が正常に作動することを確認した。 ・ 手動操作および模擬信号により、主蒸気逃がし安全弁が作動することを確認した。
	主蒸気逃がし安全弁分解検査	1. 分解検査	・ 主蒸気逃がし安全弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	主蒸気隔離弁機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 弁動作検査	・ 模擬信号により、主蒸気隔離弁が所定の時間内に作動することを確認するとともに、原子炉格納容器隔離弁(原子炉格納容器隔離弁機能検査で実施するものは除く)が作動することを確認した。

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
原子炉冷却系統施設	主蒸気隔離弁漏えい率検査	1. 漏えい率検査	・ 主蒸気隔離弁の漏えい率が基準値以下であることを確認した。
	非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却水系機能検査	1. 機能・性能検査	・ 「原子炉冷却材喪失事故」および「外部電源喪失事故」の模擬信号により、非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却水系が正常に作動することを確認した。
	原子炉隔離時冷却系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 運転性能検査 (2) 弁動作検査	・ 「原子炉水位の異常低下」の模擬信号により、原子炉隔離時冷却系が正常に作動することを確認した。 ・ 模擬信号により、注入弁が作動することを確認した。
	非常用炉心冷却系ポンプ分解検査(残留熱除去系)	1. 分解検査	・ 残留熱除去系ポンプの主軸、羽根車等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	非常用炉心冷却系主要弁分解検査(残留熱除去系)	1. 分解検査	・ 残留熱除去系主要弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	非常用炉心冷却系ポンプ分解検査(低圧炉心スプレイ系)	1. 分解検査	・ 低圧炉心スプレイ系ポンプの主軸、羽根車等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	非常用炉心冷却系主要弁分解検査(低圧炉心スプレイ系)	1. 分解検査	・ 低圧炉心スプレイ系主要弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	非常用炉心冷却系主要弁分解検査(高圧炉心スプレイ系)	1. 分解検査	・ 高圧炉心スプレイ系主要弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	自動減圧系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 弁動作検査	・ 「原子炉水位の異常低下」の模擬信号により、自動減圧系が正常に作動することを確認した。
	蒸気タービン性能検査(機械設備：保安装置検査)	1. 機能・性能検査 (1) 保安装置検査	・ タービンの回転速度を定格回転数以上に上昇させ、設計どおりにタービン保安装置が作動することを確認した。
	蒸気タービン性能検査(電気設備：保安装置検査)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) タービントリップ検査 (2) 油ポンプ自動起動検査	・ 模擬信号により、設定した値でタービン保安装置が作動することを確認した。 ・ タービン保安装置が作動することを警報および表示灯により確認した。 ・ 模擬信号により、各油ポンプが自動起動することを警報および表示灯により確認した。
	蒸気タービン開放検査	1. 分解検査 2. 開放検査	・ 主蒸気止め弁、蒸気加減弁および組合せ中間弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。 ・ 高圧タービン、低圧タービンおよび復水器等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	蒸気タービン開放検査(組立状況検査)	1. 開放検査	・ ボルトの締付代およびロータライメントが設定値以内であることを確認した。
	蒸気タービン開放検査(配管肉厚測定検査)	1. 非破壊検査	・ タービン系の配管等について、必要な肉厚が確保されていることを非破壊検査により確認した。
	主蒸気隔離弁分解検査	1. 分解検査	・ 主蒸気隔離弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査	1. 分解検査	・ 原子炉隔離時冷却系ポンプの主軸、羽根車等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査	1. 分解検査	・ 原子炉隔離時冷却系主要弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	残留熱除去系熱交換器開放検査	1. 開放検査	・ 残留熱除去系熱交換器の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	原子炉給水ポンプ分解検査	1. 分解検査 2. 開放検査	・ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン高圧蒸気止め弁、高圧蒸気加減弁等の表面にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。 ・ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの車室、車軸および動翼等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	給水加熱器開放検査	1. 開放検査	・ 給水加熱器の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	原子炉再循環系機能検査	1. 機能・性能検査	・ 原子炉再循環ポンプの運転状態において、ポンプおよび電動機に有意な振動、異音、異臭がないことならびに流量、全揚程が基準値を満足することを確認した。
	原子炉冷却材浄化系機能検査	1. 機能・性能検査	・ 原子炉定格熱出力一定運転において、原子炉冷却材浄化系の運転状態が安定していることを確認した。

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
原子炉冷却系統施設	原子炉補機冷却水系ポンプ検査	1. 分解検査	・ 原子炉補機冷却水系(原子炉補機冷却海水系含む)ポンプの主軸、羽根車等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	原子炉補機冷却水系容器検査(定検)	1. 開放検査 (1) 体積検査	・ 原子炉補機冷却水系熱交換器の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	原子炉隔離時冷却系設備検査(機械設備)	1. 開放検査	・ 原子炉隔離時冷却系設備(機械設備)について、表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	原子炉隔離時冷却系設備検査(電気設備)	1. 特性検査	・ 模擬信号により、各警報が発生すること、作動値が許容範囲内であることおよび制御器に設定されている制御定数に変更がないことを確認した。
	給・復水系設備検査(機械設備)	1. 機能・性能検査 (1) 非常用油ポンプ自動起動検査 (2) 非常調速機オイルトリップ検査 (3) 運転性能検査	・ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンが運転またはターニング状態において、非常用油ポンプが自動起動することを運転状態および表示灯により確認した。 ・ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンが最低回転数以上で運転中に、非常調速機オイルトリップ試験により非常調速機油圧トリップが作動することを表示灯により確認した。 ・ 給・復水系の各ポンプの運転状態において、有意な振動、異音、異臭がないことを確認した。
	給・復水系設備検査(電気設備)	1. 特性検査 (1) 性能(校正)検査 (2) 設定値確認検査	・ 模擬信号により、各点の指示値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。
	蒸気タービン設備検査(機械設備)	1. 分解検査 2. 開放検査	・ 低圧復水ポンプおよび循環水ポンプの主軸、羽根車等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。 ・ グランド蒸気発生器等の加熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認するとともに、胴および加熱蒸気室の溶接部等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	蒸気タービン設備検査(電気設備)	1. 特性検査 (1) 性能(校正)検査 (2) 設定値確認検査	・ 蒸気タービン設備の各検出器および指示計器が、許容範囲内に校正されていることを確認した。 ・ 蒸気タービン設備の各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。
	安全弁検査(定検：原子炉系)	1. 機能・性能検査	・ 原子炉系の安全弁について、吹出し圧力検査、弁座気密性検査および吹下り検査を実施し、異常がないことを確認した。
	安全弁検査(定検：タービン系)	1. 機能・性能検査	・ タービン系の安全弁について、吹出し圧力検査、弁座気密性検査および吹下り検査を実施し、異常がないことを確認した。
	主要弁検査(定検：原子炉系)	1. 分解検査 2. 機能・性能検査	・ 原子炉系の主要弁について、き裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。 ・ 原子炉系の主要弁について、開閉試験により異常がないことを確認した。
	耐震健全性検査(機械設備：タービン系)	1. 外観検査(耐震)	・ タービン系設備のうち、耐震重要度分類Bクラスの機器および配管の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	耐震健全性検査(電動機・非常用ディーゼル発電機)	1. 外観検査(耐震)	・ 耐震重要度分類SクラスおよびBクラスの電動機および非常用ディーゼル発電機の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	レストレイント検査	1. 外観検査 (1) 目視検査	・ 機器の取付状態、変形、部品の損傷、脱落および機器表面における異常がないことを確認した。
	配管肉厚測定検査	1. 非破壊検査	・ 主蒸気系の配管等について、必要な肉厚が確保されていることを非破壊検査により確認した。
	配管肉厚測定検査(内面腐食管理)(定検)	1. 非破壊検査	・ 給水系の配管等について、必要な肉厚が確保されていることを非破壊検査により確認した。
	機器肉厚測定検査	1. 非破壊検査	・ 低圧給水加熱器等について、必要な肉厚が確保されていることを非破壊検査により確認した。
	高圧炉心スプレイ補機冷却水系ポンプ検査	1. 分解検査	・ 高圧炉心スプレイ補機冷却水系ポンプの主軸、羽根車等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	高圧炉心スプレイ補機冷却水系容器検査	1. 開放検査 (1) 体積検査	・ 高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	蒸気タービン附属設備機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 運転性能検査	・ 原子炉定格熱出力一定運転において、各ポンプおよび電動機の運転状態に異常がないことを確認した。

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
原子炉冷却系統施設	構造健全性検査(定検：原子炉系)	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 漏えい検査	・ 給水系機器等の表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ 各系統の運転状態等において漏えいがないことを確認した。
	構造健全性検査(定検：タービン系)	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 漏えい検査	・ タービン主蒸気系機器等の表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ 各系統の運転状態等において漏えいがないことを確認した。
計測制御系統施設	制御棒駆動水圧系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) スクラム機能検査 (2) スクラム挿入時間影響評価	・ 制御棒全引抜き状態からスクラムさせ、所定の時間内に制御棒が挿入できることを確認した。 ・ スクラム機能検査における挿入時間について、原子炉圧力が通常運転圧力、アキュムレータ運転制限値下限圧力を考慮しても、所定の時間内であることを確認した。
	制御棒駆動機構分解検査	1. 分解検査	・ 制御棒駆動機構にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	制御棒駆動水圧系スクラム弁分解検査	1. 分解検査	・ 制御棒駆動水圧系スクラム入口、出口弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	ほう酸水注入系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 運転性能検査 (2) 弁動作検査 2. 特性検査 (1) ほう酸質量確認検査	・ ほう酸水注入系を運転し、ポンプ等の運転状態に異常がないことを確認した。 ・ 操作スイッチを操作することにより弁が作動し、ほう酸水注入系ポンプが起動することならびに原子炉冷却材浄化系吸込ライン隔離弁が全閉することを確認した。 ・ ほう酸水貯蔵タンク水位、濃度を測定し、ほう酸質量が基準値以上であることを確認した。
	安全保護系設定値確認検査(核計装)	1. 特性検査 (1) 核計測装置設定値確認検査	・ 起動領域モニタ、平均出力領域モニタ、制御棒引抜監視装置が制御棒緊急挿入等を行うのに必要な値を入力し、許容範囲内で作動することを確認した。
	安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)	1. 特性検査 (1) プロセス計装設定値確認検査	・ 「原子炉冷却材喪失事故」等の模擬信号により、安全保護系が正常に作動することを確認した。
	原子炉保護系インターロック機能検査(原子炉保護系・再循環ポンプトリップ系)	1. 機能・性能検査 (1) 原子炉保護系検査 (2) 再循環ポンプトリップ機能検査	・ 「原子炉停止」の模擬信号により、原子炉保護系が正常に作動することを確認した。 ・ 「原子炉再循環ポンプ停止」の模擬信号により、原子炉再循環ポンプを停止させるしゃ断器が正常に作動することを確認した。
	原子炉保護系インターロック機能検査(低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、非常用ディーゼル発電機・高圧炉心スプレイ系、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機始動論理回路)	1. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査	・ 「原子炉冷却材喪失事故」および「外部電源喪失事故」の模擬信号により、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、非常用ディーゼル発電機・高圧炉心スプレイ系、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の起動に用いる制御回路が正常に作動することを確認した。
	原子炉保護系インターロック機能検査(自動減圧系論理回路)	1. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査	・ 模擬信号により自動減圧系論理回路が正常に作動することを確認した。
	原子炉保護系インターロック機能検査(主蒸気隔離弁論理回路)	1. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査	・ 模擬信号により主蒸気隔離弁論理回路が正常に作動することを確認した。
	原子炉保護系インターロック機能検査(原子炉格納容器隔離弁・非常用ガス処理系論理回路)	1. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査	・ 模擬信号により原子炉格納容器隔離弁論理回路および非常用ガス処理系論理回路が正常に作動することを確認した。
	原子炉保護系インターロック機能検査(原子炉隔離時冷却系起動論理回路)	1. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査	・ 模擬信号により原子炉隔離時冷却系起動論理回路が正常に作動することを確認した。
	原子炉保護系インターロック機能検査(中央制御室換気空調系論理回路)	1. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査	・ 模擬信号により中央制御室換気空調系論理回路が正常に作動することを確認した。
	原子炉保護系インターロック機能検査(弁位置動作論理回路)	1. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査	・ 模擬信号により主蒸気隔離弁、主蒸気止め弁、蒸気加減弁を開操作し、設定した弁位置(開度)で安全保護系が作動することを確認した。
	安全保護系保護検出要素性能(校正)検査(核計装)	1. 特性検査 (1) 性能(校正)検査 (2) 設定値確認検査	・ 模擬信号により、各点の指示値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。
	安全保護系保護検出要素性能(校正)検査(原子炉計装)	1. 特性検査 (1) 性能(校正)検査 (2) 設定値確認検査	・ 模擬信号により、各点の指示値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。
	安全保護系保護検出要素性能(校正)検査(一次冷却材計装)	1. 特性検査 (1) 性能(校正)検査 (2) 設定値確認検査	・ 模擬信号により、各点の指示値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
計測制御系統施設	安全保護系保護検出要素性能(校正)検査(その他)	1. 特性検査 (1) 性能(校正)検査 (2) 設定値確認検査	・ 模擬信号により、各点の指示値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。
	安全保護系保護検出要素性能(校正)検査(その他)(共用設備)	1. 特性検査 (1) 性能(校正)検査 (2) 設定値確認検査	・ 模擬信号により、各点の指示値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。
	制御棒駆動機構機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 制御棒駆動機構 (2) 制御棒駆動水ポンプ・電動機	・ 制御棒の連続引抜・挿入駆動時間が所定の時間内であること、制御棒位置表示に異常がないこと、制御棒駆動機構冷却水流量が安定していることを確認した。 ・ 制御棒駆動水ポンプおよび電動機の運転状態において、異常がないことを確認した。
	主要制御系およびタービンバイパス弁機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 主要制御系機能検査 (2) タービンバイパス弁機能検査 2. 特性検査 (1) 主要制御系機能検査	・ 模擬信号により、各弁が作動することおよび警報が作動すること等を確認した。 ・ タービンバイパス弁制御信号により、主蒸気止め弁が全閉するとともにタービンバイパス弁が全開となることを確認した。 ・ 制御装置に模擬値を入力したときの出力値が基準値を満足することを確認した。
	監視機能健全性確認検査(プロセス計装)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) 警報確認検査	・ 模擬信号により、警報・インターロックが作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が発生することを確認した。
	監視機能健全性確認検査(エリアモニタリング設備・プロセスモニタリング設備)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) 警報確認検査	・ 模擬信号により、警報・インターロックが作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が発生することを確認した。
	監視機能健全性確認検査(先行定検：燃料プール冷却浄化系)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) 警報確認検査	・ 模擬信号により、警報・インターロックが作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が発生することを確認した。
	監視機能健全性確認検査(先行定検：液体廃棄物処理系)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) 警報確認検査	・ 模擬信号により、警報・インターロックが作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が発生することを確認した。
	監視機能健全性確認検査(エリアモニタリング設備・プロセスモニタリング設備)(共用設備)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) 警報確認検査	・ 模擬信号により、警報・インターロックが作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が発生することを確認した。
	ほう酸水注入系ポンプ検査	1. 分解検査	・ ほう酸水注入系ポンプのクランク軸、プランジャ等にか裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	核計測装置機能検査	1. 特性検査 (1) 絶縁抵抗測定検査	・ 中央制御室盤から各検出器までの絶縁抵抗を測定し、基準値を満足することを確認した。
	中央制御室外原子炉停止装置機能検査	1. 機能・性能検査	・ 中央制御室外原子炉停止装置盤から各作動対象に該当する切替スイッチにより切替えたうえで、各機器が中央制御室外原子炉停止装置盤の操作スイッチにより作動することを表示灯で確認した。
	選択制御棒挿入機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 論理回路検査 (2) スクラム弁作動検査	・ 模擬信号により、各警報が正常に作動することを確認した。 ・ 模擬信号により、スクラム弁が全開するとともに各警報が正常に作動することを確認した。
	耐震健全性検査(電気設備)	1. 外観検査(耐震)	・ 耐震重要度分類 S クラスおよび B クラスの制御盤、電源盤等の支持構造物およびケーブルトレイについて、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	制御棒価値ミニマイザ機能検査	1. 機能・性能検査	・ 制御棒価値ミニマイザシーケンスが装荷された状態で制御棒操作を実施し、制御棒価値ミニマイザが正常に作動することを確認した。
	構造健全性検査(定検：タービン系)(共用設備)	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 漏えい検査	・ 純水補給水系機器等の表面にか裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ 各系統の運転状態等において漏えいがいないことを確認した。

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物処理系機能検査	1. 機能・性能検査	・ 原子炉定格熱出力一定運転において、系統内の温度や流量等のパラメータが制限値を満足していることを確認した。
	液体廃棄物処理系機能検査	1. 機能・性能検査	・ 床ドレン・化学廃液蒸発濃縮装置の運転状態において、各パラメータを測定・記録し、制限値を満足することを確認した。
	液体廃棄物処理系機能検査(共用設備)	1. 機能・性能検査	・ ランドリドレン濃縮器の運転状態において、各パラメータを測定・記録し、制限値を満足することを確認した。
	固体廃棄物処理系焼却炉機能検査	1. 機能・性能検査	・ 固体廃棄物焼却設備の定常運転状態(自然運転)において、各パラメータを測定・記録し、制限値を満足することを確認した。
	流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置および警報装置機能検査	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 (2) 警報確認検査	・ 水位変化により漏えい検出装置が作動することおよび作動値が許容範囲内であることを確認した。 ・ 模擬信号により、各警報が発生することを確認した。
	気体廃棄物処理系容器検査	1. 開放検査	・ 気体廃棄物処理系排ガス復水器等の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	気体廃棄物処理系設備検査	1. 機能・性能検査 (1) フィルタ性能検査	・ 排ガス粒子フィルタの性能に異常がないことを確認した。
	サイトバンカ設備検査	1. 機能・性能検査	・ 運転状態においてポンプおよび電動機に有意な振動、異音、異臭がないことを確認した。
	排気筒検査	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 非破壊検査	・ 筒身および付属するサンプリング配管、マンホール表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ 筒身について、必要な板厚が確保されていることを非破壊検査により確認した。
	固体廃棄物移送容器検査	1. 分解検査 (1) 目視検査 2. 開放検査 (1) 目視検査 3. 機能・性能検査 4. 漏えい検査 5. 外観検査 (1) 表面検査 (2) 目視検査	・ 各オリフィスの表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ 固体廃棄物移送容器の本体および蓋板の内表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ オリフィスプラグが正常に作動することを確認した。 ・ 窒素ガスにて検査部位内を加圧し、固体廃棄物移送容器の密封部からの漏えい率が規定値以下であることを確認した。 ・ トラニオン部に異常がないことを非破壊検査により確認した。 ・ 固体廃棄物移送容器全体について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	液体廃棄物処理系容器検査(定検)	1. 開放検査 (1) 体積検査	・ ドライウェル機器ドレンサンプ冷却器の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	液体廃棄物処理系容器検査(先行定検)	1. 開放検査 (1) 体積検査	・ 原子炉建屋原子炉棟機器ドレンサンプ冷却器等の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	液体廃棄物処理系容器検査(先行定検)(共用設備)	1. 開放検査 (1) 体積検査	・ ランドリドレン濃縮器の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。
	液体廃棄物処理系設備検査(定検)	1. 機能・性能検査	・ ドライウェル機器ドレンサンプポンプ等の運転状態においてポンプおよび電動機に有意な振動、異音、異臭がないことを確認した。
	液体廃棄物処理系設備検査(先行定検)	1. 機能・性能検査	・ 原子炉建屋原子炉棟機器ドレンサンプポンプ等の運転状態においてポンプおよび電動機に有意な振動、異音、異臭がないことを確認した。
	液体廃棄物処理系設備検査(先行定検)(共用設備)	1. 機能・性能検査	・ 廃棄物処理建屋ランドリドレンサンプポンプの運転状態においてポンプおよび電動機に有意な振動、異音、異臭がないことを確認した。
	安全弁検査(先行定検：液体・固体廃棄物処理系)	1. 機能・性能検査	・ 液体廃棄物処理系等の安全弁について、吹出し圧力検査、弁座気密性検査および吹下り検査を実施し、異常がないことを確認した。
	主要弁検査(定検：タービン系)	1. 分解検査 2. 機能・性能検査	・ タービン系の主要弁について、き裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。 ・ タービン系の主要弁について、閉閉試験により異常がないことを確認した。
	耐震健全性検査(電動機：液体・固体廃棄物処理系)(共用設備)	1. 外観検査(耐震)	・ ランドリドレン系の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	耐震健全性検査(電動機：液体・固体廃棄物処理系)	1. 外観検査(耐震)	・ 耐震重要度分類Bクラスの電動機のうち、液体・固体廃棄物処理系の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	耐震健全性検査(電動機：サイトバンカ設備)	1. 外観検査(耐震)	・ 耐震重要度分類SクラスおよびBクラスの電動機のうち、サイトバンカ設備の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
放射性廃棄物の廃棄施設	耐震健全性検査(機械設備：タービン系)(共用設備)	1. 外観検査(耐震)	・タービン系の共用設備のうち、耐震重要度分類Bクラスの機器および配管の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	耐震健全性検査(機械設備：原子炉系)(共用設備)	1. 外観検査(耐震)	・サイトバンカ設備の支持構造物について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
	配管肉厚測定検査(内面腐食管理)(先行定検)(共用設備)	1. 非破壊検査	・液体および固体廃棄物処理系の配管等について、必要な肉厚が確保されていることを非破壊検査により確認した。
	構造健全性検査(先行定検：タービン系)	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 漏えい検査	・廃棄物処理系機器の表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・系統の運転状態等において漏えいがないことを確認した。
	構造健全性検査(焼却炉)	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 漏えい検査	・廃棄物焼却設備機器の表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・系統の運転状態等において漏えいがないことを確認した。
	構造健全性検査(先行定検：タービン系)(共用設備)	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 漏えい検査	・ランドリドレン系機器等の表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・各系統の運転状態等において漏えいがないことを確認した。
	構造健全性検査(先行定検：原子炉系)(共用設備)	1. 外観検査 (1) 目視検査 2. 漏えい検査	・サイトバンカ設備機器の表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・系統の運転状態等において漏えいがないことを確認した。
放射線管理施設	プロセスモニタリング設備機能検査	1. 特性検査 (1) 線源校正検査 (2) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) インターロック機能検査	・標準線源を用いて各検出器の校正が正しいことを確認した。 ・各装置の校正用試験回路により設定値どおり警報が作動することを確認した。 ・インターロック機能を有するものについて、設定値確認検査と併せ関連するインターロックが正常に作動することを確認した。
	プロセスモニタリング設備機能検査(共用設備)	1. 特性検査 (1) 線源校正検査 (2) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) インターロック機能検査	・標準線源を用いて各検出器の校正が正しいことを確認した。 ・各装置の校正用試験回路により設定値どおり警報が作動することを確認した。 ・インターロック機能を有するものについて、設定値確認検査と併せ関連するインターロックが正常に作動することを確認した。
	非常用ガス処理系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 自動起動検査 (2) 運転性能検査	・模擬信号により原子炉建屋原子炉棟換気空調系が隔離され、非常用ガス処理系が自動起動することを確認した。 ・非常用ガス処理系の運転状態に異常がないことを確認した。
	非常用ガス処理系フィルタ性能検査	1. 機能・性能検査 (1) チャコールエアフィルタ性能検査	・非常用ガス処理系フィルタ装置の性能が基準値を満足することを確認した。
	中央制御室換気空調系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 自動起動検査 (2) 運転性能検査 (3) 非常時外気取入モード作動検査	・模擬信号により中央制御室再循環送風機が自動起動し、非常用再循環運転に切替わることを確認した。 ・中央制御室換気空調系の運転状態に異常がないことを確認した。 ・中央制御室換気空調系の非常用再循環運転中に、中央制御室少量外気取入ダンパ操作器等の機器が正常に作動することを確認した。
	中央制御室換気空調系再循環フィルタ性能検査	1. 機能・性能検査 (1) チャコールエアフィルタ性能検査	・中央制御室換気空調系再循環フィルタ装置の性能が基準値を満足することを確認した。
	中央制御室居住性確認検査	1. 機能・性能検査	・中央制御室換気空調系を事故時再循環モードとした場合において、中央制御室への空気流入率が基準値を満足することを確認した。
	野外モニタ機能検査(モニタリングポスト)	1. 特性検査 (1) 線源校正検査 (2) 入出力特性検査 (3) 設定値確認検査	・モニタリングポストについて、標準線源を用いて空気吸収線量を測定し、各検出器の校正が正しいことを確認した。 ・模擬信号により、モニタリングポストの各検出器の指示値が許容範囲内であることを確認した。 ・モニタリングポストの各検出器について、作動値が許容範囲内であることおよび警報が発生することを確認した。
	野外モニタ機能検査(フィールドモニタ)	1. 特性検査 (1) 線源校正検査	・移動式モニタリング設備について、標準線源を用いて空気吸収線量を測定し、各検出器の校正が正しいことを確認した。
	換気空調系機能検査	1. 機能・性能検査	・各送風機および各排風機を起動し、運転状態に異常がないことを確認した。

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
原子炉格納施設	原子炉格納容器全体漏えい率検査	1. 漏えい検査	・ 格納容器バウンダリを窒素ガスにより加圧し、漏えい率を求めることにより、原子炉格納容器の気密性能が健全であることを確認した。
	原子炉格納容器隔離弁機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 弁動作検査	・ 模擬信号により、原子炉格納容器隔離弁(主蒸気隔離弁と同時に作動する原子炉格納容器隔離弁を除く)を作動させ、正常に作動することを確認した。
	原子炉格納容器隔離弁分解検査	1. 分解検査	・ 原子炉格納容器隔離弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	原子炉格納容器真空破壊弁機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 弁動作検査	・ 原子炉格納容器真空破壊弁が所定の作動用空気圧力以下で作動することを確認した。
	原子炉格納容器スプレイ系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 運転性能検査 (2) 弁動作検査	・ 原子炉格納容器スプレイ系を運転し、圧力・流量等が設計どおりであることおよび運転状態に異常がないことを確認した。 ・ 原子炉格納容器スプレイ系注入弁を作動させ、正常に作動することを確認した。
	原子炉格納容器スプレイ系主要弁分解検査	1. 分解検査	・ 原子炉格納容器スプレイ系主要弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	可燃性ガス濃度制御系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 弁動作検査 (2) 昇温検査	・ 開指令信号により冷却水止め弁が全開することを確認した。 ・ 可燃性ガス濃度制御系再結合装置の運転状態に異常がないことおよび再結合装置内ガス温度が規定温度に到達するまでの時間が規定値を満足することを確認した。
	可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査	1. 分解検査	・ 可燃性ガス濃度制御系主要弁の弁体、弁座等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	原子炉建屋原子炉棟気密性能検査	1. 機能・性能検査 (1) 気密性能検査	・ 非常用ガス処理系を運転し、原子炉建屋を設計どおりの負圧に維持できることを確認した。
	原子炉格納容器真空破壊弁検査	1. 分解検査	・ 原子炉格納容器真空破壊弁について、表面にき裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。
その他発電用原子炉の 附属施設	非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機定格容量検査	1. 機能・性能検査 (1) 非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機定格容量確認検査	・ 非常用ディーゼル発電機および高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の負荷試験時に、必要な容量が確保されていることを確認した。
	非常用ディーゼル機関分解検査	1. 分解検査	・ 非常用ディーゼル機関のピストン、ピストン連接棒、クランク軸等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関分解検査	1. 分解検査	・ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のピストン、ピストン連接棒、クランク軸等にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	直流電源系機能検査	1. 機能・性能検査 (1) 直流電源系機能検査	・ 充電器および蓄電池の浮動充電運転状態に異常がないことを確認した。
	直流電源系作動検査	1. 機能・性能検査 (1) 直流電源系作動検査	・ 直流電源設備について、蓄電池給電時の電圧が基準値を満足することを確認した。
	非常用予備発電装置検査(機械設備：非常用ディーゼル機関)	1. 開放検査 2. 機能・性能検査 (1) 吹出し圧力検査 (2) 非常用調速保安装置検査	・ 潤滑油冷却器等の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。 ・ 機関付シリンダ安全弁について吹出し圧力が許容範囲内であることを確認した。 ・ 機械式過速度トリップ回転数が許容範囲内であることを確認した。
	非常用予備発電装置検査(電気設備：非常用ディーゼル機関)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) インターロック検査	・ 非常用ディーゼル機関の各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。 ・ 模擬信号により、各インターロック機能が作動することを確認した。

施 設 名	検 査 名	検 査 項 目	検 査 結 果
その他発電用原子炉の 附属施設	非常用予備発電装置検査(機械設備：高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関)	1. 開放検査 2. 機能・性能検査 (1) 吹出し圧力検査 (2) 非常用調速保安装置検査	・ 潤滑油冷却器等の伝熱管にき裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。 ・ 機関付シリンダ安全弁について吹出し圧力が許容範囲内であることを確認した。 ・ 機械式過速度トリップ回転数が許容範囲内であることを確認した。
	非常用予備発電装置検査(電気設備：高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) インターロック検査	・ 非常用ディーゼル機関の各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。 ・ 模擬信号により、各インターロック機能が作動することを確認した。
	静止形無停電電源装置設備検査	1. 機能・性能検査 (1) インバータ負荷運転・予備負荷運転 手動自動切替検査 (2) 交流・直流運転自動切替検査および 運転検査	・ インバータ負荷運転中に予備負荷運転へ切替わることおよび予備負荷運転からインバータ負荷運転に切替わることを確認した。 ・ 交流入力運転中に直流入力運転に切替わることおよび交流入力運転、直流入力運転において、電圧および周波数に異常がないことを確認した。
	補助ボイラー開放検査	1. 開放検査	・ 蒸気発生器、蒸気ドラムについて、き裂、変形等の異常がないことを非破壊検査および目視により確認した。
	補助ボイラー負荷検査(機械設備)	1. 機能・性能検査 (1) 保安装置検査(安全弁作動検査) (2) 負荷検査	・ 補助ボイラーの安全弁が正常に作動することを確認した。 ・ 補助ボイラーが安定して運転できることを確認した。
	補助ボイラー負荷検査(電気設備)	1. 特性検査 (1) 設定値確認検査 2. 機能・性能検査 (1) インターロック検査	・ 各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。 ・ 補助ボイラー保安装置のインターロックが正常に作動することを確認した。
	補助ボイラー設備検査(機械設備)	1. 機能・性能検査 2. 外観検査 3. 漏えい検査	・ 補助ボイラー系各種弁の作動確認を行い異常がないことを確認した。 ・ 補助ボイラー系各機器について、き裂、変形等の異常がないことを目視により確認した。 ・ 補助ボイラー運転時において各部より漏えいがないことを確認した。
供用期間中検査	クラス1機器供用期間中検査(漏えい検査)	1. 漏えい検査	・ クラス1機器について、漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認した。
	クラス1機器供用期間中検査(非破壊検査)	1. 非破壊検査	・ クラス1機器について、き裂、変形等の異常がないことを非破壊検査等により確認した。
	クラス2機器供用期間中検査	1. 非破壊検査 2. 漏えい検査	・ クラス2機器の溶接部および耐圧部について、き裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。 ・ クラス2機器について、漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認した。
	クラスMC容器供用期間中検査	1. 非破壊検査 2. 漏えい検査	・ クラスMC容器について、き裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。 ・ 原子炉格納容器全体漏えい率試験に併せ、気密性能が健全であることを確認した。
	クラス3機器供用期間中検査	1. 非破壊検査 2. 漏えい検査	・ クラス3機器の溶接部および耐圧部について、き裂、変形等の異常がないことを非破壊検査により確認した。 ・ クラス3機器について、漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認した。

別 紙

定期事業者検査報告書
(定期事業者検査終了時)

東 北 電 原 運 第 1 0 号
2 0 2 4 年 1 2 月 2 7 日

原子力規制委員会 殿

仙台市青葉区本町一丁目7番1号
東 北 電 力 株 式 会 社
取締役社長 社長執行役員
樋 口 康 二 郎

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第3項の規定により次のとおり定期事業者検査について報告します。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名称 東北電力株式会社 住所 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 代表者の氏名 樋口 康二郎
発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地	名称 女川原子力発電所 所在地 宮城県牡鹿郡女川町および石巻市
検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号	第2号機 電気出力 825,000kW 熱出力 2,436,000kW 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙-1のとおり
検査の実績又は予定の概要	実績 2010年11月 6日～2024年12月26日 〔原子炉起動：2024年10月29日〕 〔並列日：2024年11月15日〕 検査の実績については、別紙-2のとおり

別紙－ 1

発電用原子炉施設の 種類及び施設番号	第 2 号機 原子炉本体 〃 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 〃 原子炉冷却系統施設 〃 計測制御系統施設 〃 放射性廃棄物の廃棄施設 〃 放射線管理施設 〃 原子炉格納施設 〃 その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 常用電源設備 補助ボイラー
-------------------------------	--

別紙ー 2 定期事業者検査の実績

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
クラス 1 機器供用期間中検査(漏えい検査)		●		終了日：2024 年 10 月 10 日
クラス 1 機器供用期間中検査(非破壊検査)		●		終了日：2024 年 9 月 26 日
燃料集合体外観検査		●		終了日：2024 年 8 月 7 日
チャンネルボックス外観検査		●		終了日：2024 年 8 月 7 日
チャンネルボックス据付検査		●		終了日：2024 年 8 月 7 日
燃料集合体炉内配置検査		●		終了日：2024 年 9 月 12 日
原子炉停止余裕検査		●		終了日：2024 年 9 月 12 日
クラス 2 機器供用期間中検査		●		終了日：2024 年 5 月 9 日
クラス 2 機器供用期間中検査(高サイクル熱疲労)	—	—	—	今回計画なし
重大事故等クラス 2 機器供用期間中検査	—	—	—	今回計画なし
主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査		●		終了日：2024 年 5 月 23 日
主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 8 日
主蒸気逃がし安全弁分解検査		●		終了日：2024 年 4 月 26 日
主蒸気隔離弁機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 11 日
主蒸気隔離弁漏えい率検査		●		終了日：2024 年 2 月 5 日
非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，原子炉補機冷却水系機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 18 日
原子炉隔離時冷却系機能検査			●	終了日：2024 年 12 月 12 日
高圧代替注水系機能検査	—	—	—	今回計画なし
低圧代替注水系（常設）機能検査	—	—	—	今回計画なし
代替循環冷却系機能検査	—	—	—	今回計画なし
非常用炉心冷却系ポンプ分解検査(残留熱除去系)		●		終了日：2024 年 8 月 23 日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
非常用炉心冷却系主要弁分解検査(残留熱除去系)		●		終了日：2024 年 1 月 16 日
その他原子炉注水系主要弁分解検査	—	—	—	今回計画なし
その他原子炉注水系ポンプ分解検査	—	—	—	今回計画なし
非常用炉心冷却系ポンプ分解検査(低压炉心スプレイ系)		●		終了日：2024 年 8 月 23 日
非常用炉心冷却系主要弁分解検査(低压炉心スプレイ系)		●		終了日：2024 年 8 月 22 日
非常用炉心冷却系ポンプ分解検査(高压炉心スプレイ系)	—	—	—	今回計画なし
非常用炉心冷却系主要弁分解検査(高压炉心スプレイ系)		●		終了日：2024 年 8 月 23 日
自動減圧系機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 10 日
代替自動減圧系機能検査	—	—	—	今回計画なし
制御棒駆動水圧系機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 2 日
制御棒駆動機構分解検査		●		終了日：2024 年 8 月 7 日
制御棒駆動水圧系スクラム弁分解検査		●		終了日：2024 年 5 月 29 日
ほう酸水注入系機能検査		●		終了日：2024 年 4 月 26 日
安全保護系設定値確認検査(核計装)		●		終了日：2024 年 6 月 26 日
安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)		●		終了日：2024 年 9 月 26 日
原子炉保護系インターロック機能検査(原子炉保護系・再循環ポンプトリップ系)		●		終了日：2024 年 10 月 15 日
原子炉保護系インターロック機能検査(低压炉心スプレイ系, 低压注水系, 非常用ディーゼル発電機・高压炉心スプレイ系, 高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機始動論理回路)		●		終了日：2024 年 10 月 16 日
原子炉保護系インターロック機能検査(自動減圧系論理回路)		●		終了日：2024 年 9 月 24 日
原子炉保護系インターロック機能検査(主蒸気隔離弁論理回路)		●		終了日：2024 年 9 月 11 日
原子炉保護系インターロック機能検査(原子炉格納容器隔離弁・非常用ガス処理系論理回路)		●		終了日：2024 年 6 月 25 日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
原子炉保護系インターロック機能検査(原子炉隔離時冷却系起動論理回路)		●		終了日：2024 年 10 月 4 日
原子炉保護系インターロック機能検査(中央制御室換気空調系論理回路)		●		終了日：2024 年 7 月 8 日
原子炉保護系インターロック機能検査(弁位置動作論理回路)		●		終了日：2024 年 10 月 11 日
原子炉保護系インターロック機能検査(代替自動減圧系論理回路)	—	—	—	今回計画なし
代替制御棒挿入機能検査	—	—	—	今回計画なし
代替原子炉再循環ポンプトリップ機能検査	—	—	—	今回計画なし
自動減圧系作動阻止機能検査	—	—	—	今回計画なし
燃料取扱装置機能検査		●		終了日：2024 年 6 月 13 日
プロセスモニタリング設備機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 23 日
プロセスモニタリング設備機能検査(共用設備)		●		終了日：2024 年 10 月 22 日
酸素濃度計・二酸化炭素濃度計機能検査	—	—	—	今回計画なし
緊急時対策所可搬型エリアモニタ機能検査	—	—	—	今回計画なし
非常用ガス処理系機能検査		●		終了日：2024 年 7 月 12 日
非常用ガス処理系フィルタ性能検査		●		終了日：2024 年 6 月 6 日
中央制御室換気空調系機能検査		●		終了日：2024 年 7 月 11 日
中央制御室換気空調系再循環フィルタ性能検査		●		終了日：2024 年 8 月 8 日
中央制御室居住性確認検査		●		終了日：2024 年 2 月 20 日
緊急時対策所非常用フィルタ装置性能検査	—	—	—	今回計画なし
緊急時対策所居住性確認検査	—	—	—	今回計画なし
気体廃棄物処理系機能検査			●	終了日：2024 年 12 月 13 日
原子炉格納容器全体漏えい率検査		●	●	終了日：2024 年 10 月 17 日 ^{※2} 終了日：2024 年 11 月 9 日 ^{※3} 移動式炉内計装系の点検に伴い再検査実施

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
原子炉格納容器隔離弁機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 9 日
原子炉格納容器隔離弁分解検査		●		終了日：2024 年 8 月 8 日
原子炉格納容器真空破壊弁機能検査		●		終了日：2024 年 1 月 17 日
原子炉格納容器スプレイ系機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 17 日
原子炉格納容器スプレイ系主要弁分解検査		●		終了日：2024 年 9 月 25 日
原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）機能検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉格納容器下部注水系（常設）機能検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉格納容器圧力逃がし装置性能検査	—	—	—	今回計画なし
圧力低減設備その他の安全設備の作動検査	—	—	—	今回計画なし
可燃性ガス濃度制御系機能検査		●		終了日：2024 年 8 月 28 日
静的触媒式水素再結合装置機能検査	—	—	—	今回計画なし
可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査		●		終了日：2024 年 10 月 16 日
原子炉建屋原子炉棟気密性能検査		●		終了日：2024 年 10 月 17 日
原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置機能検査	—	—	—	今回計画なし
非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機定格容量検査		●		終了日：2024 年 1 月 26 日
非常用ディーゼル機関分解検査		●		終了日：2024 年 1 月 18 日
高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関分解検査		●		終了日：2024 年 1 月 16 日
直流電源系機能検査		●		終了日：2024 年 7 月 17 日
直流電源系作動検査		●		終了日：2024 年 9 月 17 日
常設代替交流電源設備検査	—	—	—	今回計画なし
総合負荷性能検査			●	終了日：2024 年 12 月 26 日
蒸気タービン性能検査(機械設備：保安装置検査)			●	終了日：2024 年 11 月 3 日
蒸気タービン性能検査(電気設備：保安装置検査)		●		終了日：2024 年 10 月 21 日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
蒸気タービン開放検査		●		終了日：2024 年 5 月 20 日
蒸気タービン開放検査（組立状況検査）		●		終了日：2024 年 5 月 9 日
蒸気タービン開放検査（配管肉厚測定検査）		●		終了日：2024 年 2 月 19 日
高圧窒素ガス供給系機能検査	—	—	—	今回計画なし
代替高圧窒素ガス供給系機能検査	—	—	—	今回計画なし
可搬型窒素ガス供給装置機能検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉補機代替冷却水系機能検査	—	—	—	今回計画なし
可搬型計測器機能確認検査	—	—	—	今回計画なし
可搬型放射線計測器機能検査	—	—	—	今回計画なし
可搬型屋外放射線監視設備機能検査	—	—	—	今回計画なし
主蒸気逃がし安全弁可搬型蓄電池機能検査	—	—	—	今回計画なし
可搬型代替交流電源設備検査	—	—	—	今回計画なし
大容量送水ポンプ（タイプⅠ）機能検査	—	—	—	今回計画なし
大容量送水ポンプ（タイプⅡ）機能検査	—	—	—	今回計画なし
地下水位低下設備機能検査	—	—	—	今回計画なし
主蒸気隔離弁分解検査		●		終了日：2024 年 8 月 29 日
原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査		●		終了日：2024 年 5 月 23 日
原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査		●		終了日：2024 年 5 月 24 日
残留熱除去系熱交換器開放検査		●		終了日：2024 年 9 月 24 日
原子炉給水ポンプ分解検査		●		終了日：2024 年 5 月 31 日
野外モニタ機能検査(モニタリングポスト)		●		終了日：2024 年 10 月 21 日
野外モニタ機能検査(フィールドモニタ)		●		終了日：2024 年 4 月 19 日
液体廃棄物処理系機能検査		●		終了日：2024 年 7 月 26 日
液体廃棄物処理系機能検査(共用設備)		●		終了日：2024 年 7 月 23 日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
固体廃棄物処理系焼却炉機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 22 日
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置 および警報装置機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 24 日
給水加熱器開放検査		●		終了日：2024 年 6 月 4 日
安全保護系保護検出要素性能(校正)検査 (核計装)		●		終了日：2024 年 10 月 17 日
安全保護系保護検出要素性能(校正)検査 (原子炉計装)		●		終了日：2024 年 9 月 20 日
安全保護系保護検出要素性能(校正)検査 (一次冷却材計装)		●		終了日：2024 年 10 月 18 日
安全保護系保護検出要素性能(校正)検査 (その他)		●		終了日：2024 年 10 月 1 日
安全保護系保護検出要素性能(校正)検査 (その他)(共用設備)			●	終了日：2024 年 11 月 13 日
安全保護系保護検出要素性能(校正)検査 (電源計器)	—	—	—	今回計画なし
制御棒駆動機構機能検査		●		終了日：2024 年 9 月 26 日
主要制御系およびタービンバイパス弁機能 検査			●	終了日：2024 年 12 月 11 日
監視機能健全性確認検査(プロセス計装)		●		終了日：2024 年 6 月 25 日
監視機能健全性確認検査(エリアモニタリ ング設備・プロセスモニタリング設備)		●	●	終了日：2024 年 10 月 20 日 ^{※2} 終了日：2024 年 11 月 28 日 ^{※3} 気体廃棄物処理系モニタリング 設備のバッググラウンド値再設 定に伴い再検査実施
監視機能健全性確認検査(先行定検：燃料 プール冷却浄化系)			●	終了日：2024 年 11 月 28 日
監視機能健全性確認検査(先行定検：液体 廃棄物処理系)		●		終了日：2024 年 10 月 11 日
監視機能健全性確認検査(エリアモニタリ ング設備・プロセスモニタリング設備)(共 用設備)		●		終了日：2024 年 10 月 22 日
原子炉建屋クレーン機能検査		●		終了日：2024 年 6 月 24 日
換気空調系機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 8 日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
クラスMC 容器供用期間中検査		●		終了日：2024 年 4 月 23 日
炉内構造物検査	—	—	—	今回計画なし
原子炉再循環系機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 4 日
原子炉冷却材浄化系機能検査			●	終了日：2024 年 12 月 11 日
原子炉補機冷却水系ポンプ検査		●		終了日：2024 年 1 月 19 日
原子炉補機冷却水系容器検査(定検)		●		終了日：2024 年 2 月 8 日
原子炉隔離時冷却系設備検査(機械設備)		●		終了日：2024 年 9 月 3 日
原子炉隔離時冷却系設備検査(電気設備)		●		終了日：2024 年 6 月 11 日
給・復水系設備検査(機械設備)			●	終了日：2024 年 12 月 11 日
給・復水系設備検査(電気設備)		●		終了日：2024 年 10 月 17 日
ほう酸水注入系ポンプ検査		●		終了日：2024 年 9 月 5 日
核計測装置機能検査		●		終了日：2024 年 9 月 19 日
中央制御室外原子炉停止装置機能検査			●	終了日：2024 年 10 月 30 日
選択制御棒挿入機能検査		●		終了日：2024 年 10 月 15 日
燃料取扱装置検査		●		終了日：2024 年 6 月 13 日
燃料プール冷却浄化系容器検査		●		終了日：2024 年 10 月 10 日
燃料プール冷却浄化系機能検査		●		終了日：2024 年 9 月 27 日
使用済燃料プール監視カメラ機能確認検査	—	—	—	今回計画なし
気体廃棄物処理系容器検査		●		終了日：2024 年 7 月 19 日
気体廃棄物処理系設備検査		●		終了日：2024 年 6 月 20 日
液体廃棄物処理系容器検査(定検)		●		終了日：2024 年 9 月 26 日
液体廃棄物処理系容器検査(先行定検)		●		終了日：2024 年 6 月 25 日
液体廃棄物処理系容器検査(先行定検)(共用設備)		●		終了日：2024 年 6 月 25 日
液体廃棄物処理系設備検査(定検)		●		終了日：2024 年 5 月 27 日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
液体廃棄物処理系設備検査(先行定検)		●		終了日：2024 年 6 月 10 日
液体廃棄物処理系設備検査(先行定検)(共用設備)		●		終了日：2024 年 5 月 22 日
サイトバンカ設備検査		●		終了日：2024 年 4 月 18 日
原子炉格納容器真空破壊弁検査		●		終了日：2024 年 9 月 26 日
非常用予備発電装置検査(機械設備：非常用ディーゼル機関)		●		終了日：2024 年 1 月 19 日
非常用予備発電装置検査(電気設備：非常用ディーゼル機関)		●		終了日：2024 年 8 月 27 日
非常用予備発電装置検査(機械設備：高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関)		●		終了日：2024 年 1 月 26 日
非常用予備発電装置検査(電気設備：高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関)		●		終了日：2024 年 9 月 2 日
静止形無停電電源装置設備検査		●		終了日：2024 年 7 月 31 日
蒸気タービン設備検査(機械設備)		●		終了日：2024 年 8 月 23 日
蒸気タービン設備検査(電気設備)		●		終了日：2024 年 10 月 11 日
補助ボイラー開放検査		●		終了日：2024 年 6 月 28 日
補助ボイラー負荷検査(機械設備)		●		終了日：2024 年 7 月 22 日
補助ボイラー負荷検査(電気設備)		●		終了日：2024 年 7 月 4 日
補助ボイラー設備検査(機械設備)		●		終了日：2024 年 5 月 16 日
安全弁検査(定検：原子炉系)		●		終了日：2024 年 10 月 9 日
安全弁検査(定検：タービン系)		●		終了日：2024 年 6 月 11 日
安全弁検査(先行定検：燃料プール冷却浄化系)		●		終了日：2024 年 10 月 7 日
安全弁検査(先行定検：液体・固体廃棄物処理系)		●		終了日：2024 年 2 月 28 日
安全弁検査(先行定検：液体・固体廃棄物処理系)(共用設備)	—	—	—	今回計画なし
主要弁検査(定検：原子炉系)		●		終了日：2024 年 4 月 1 日
主要弁検査(定検：タービン系)		●		終了日：2024 年 9 月 5 日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
クラス 3 機器供用期間中検査		●	●	終了日：2024 年 10 月 22 日※ ² 終了日：2024 年 11 月 9 日※ ³ 移動式炉内計装系の点検に伴い 再検査実施
耐震健全性検査(機械設備：原子炉系)		●		終了日：2024 年 9 月 20 日
耐震健全性検査(機械設備：タービン系)		●		終了日：2024 年 10 月 22 日
耐震健全性検査(電気設備)		●		終了日：2024 年 10 月 18 日
耐震健全性検査(電動機・非常用ディーゼル発電機)		●		終了日：2024 年 9 月 27 日
耐震健全性検査(電動機：燃料プール冷却浄化系)		●		終了日：2024 年 10 月 8 日
耐震健全性検査(電動機：液体・固体廃棄物処理系)			●	終了日：2024 年 12 月 12 日
耐震健全性検査(電動機：サイトバンカ設備)		●		終了日：2024 年 7 月 19 日
耐震健全性検査(機械設備：タービン系) (共用設備)		●		終了日：2024 年 10 月 4 日
耐震健全性検査(機械設備：原子炉系) (共用設備)		●		終了日：2024 年 8 月 9 日
耐震健全性検査 (電動機：液体・固体廃棄物処理系) (共用設備)		●		終了日：2024 年 10 月 8 日
レストレイント検査		●		終了日：2024 年 4 月 24 日
配管肉厚測定検査		●		終了日：2024 年 3 月 21 日
配管肉厚測定検査(内面腐食管理) (定検)		●		終了日：2024 年 3 月 22 日
配管肉厚測定検査(内面腐食管理) (先行定検)	—	—	—	今回計画なし
配管肉厚測定検査(内面腐食管理) (先行定検) (共用設備)		●		終了日：2024 年 10 月 9 日
機器肉厚測定検査		●		終了日：2024 年 2 月 21 日
高圧炉心スプレイ補機冷却水系ポンプ検査		●		終了日：2024 年 10 月 4 日
高圧炉心スプレイ補機冷却水系容器検査		●		終了日：2024 年 10 月 4 日
制御棒価値ミニマイザ機能検査		●		終了日：2024 年 9 月 18 日

今回の定期事業者検査実績 (●：実績 —：計画・実績なし)

※ 1：先行実施検査 (前回の検査終了～解列前の期間)

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

定期事業者検査名	今回の実績			備 考
	※ 1	※ 2	※ 3	
排気筒検査		●		終了日：2024 年 9 月 20 日
固体廃棄物移送容器検査		●		終了日：2024 年 9 月 25 日
蒸気タービン附属設備機能検査			●	終了日：2024 年 12 月 11 日
燃料プール補給水系設備検査		●		終了日：2024 年 5 月 30 日
構造健全性検査(定検：原子炉系)		●		終了日：2024 年 9 月 27 日
構造健全性検査(定検：タービン系)			●	終了日：2024 年 11 月 27 日
構造健全性検査(先行定検：原子炉系)		●		終了日：2024 年 9 月 19 日
構造健全性検査(先行定検：タービン系)		●		終了日：2024 年 5 月 22 日
構造健全性検査(焼却炉)		●		終了日：2024 年 6 月 3 日
構造健全性検査(定検：タービン系)(共用設備)		●		終了日：2024 年 8 月 13 日
構造健全性検査(先行定検：タービン系)(共用設備)		●		終了日：2024 年 6 月 6 日
構造健全性検査(先行定検：原子炉系)(共用設備)		●		終了日：2024 年 2 月 26 日

今回の定期事業者検査実績（●：実績 —：計画・実績なし）

※ 1：先行実施検査（前回の検査終了～解列前の期間）

※ 2：解列後～原子炉起動前の期間

※ 3：原子炉起動後～総合負荷性能検査までの期間

本表における原子炉起動は2024年10月29日の初回起動を指す。

なお、初回起動以降の起動実績は以下のとおり。

- ・2024年11月3日に発生した女川原子力発電所第2号機移動式炉心内計装系の検出器が途中で動かなくなる事象を受け原子炉を停止した後、2024年11月13日に原子炉を再起動
- ・2024年11月24日に、定格熱出力到達後の設備・機器の安全確認のため、計画的に原子炉を停止した後、2024年12月5日に原子炉を再起動