

女川原子力発電所の状況（２０１９年１月分）

女川原子力発電所は１号機および３号機が通常運転中、２号機が原子炉起動中のところ、２０１１年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により全号機の原子炉が設計どおり自動停止しました。

（２０１１年３月１１日お知らせ済み）

女川原子力発電所１号機は、２０１８年１２月２１日付で廃止しておりますが、原子炉等規制法に基づく廃止措置計画の認可までは定期検査を継続することとなっております。

女川原子力発電所の全号機は、安定かつ安全な状態を維持しており、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。

１．定期検査の実施状況

（１）女川原子力発電所１号機

女川原子力発電所１号機は、２０１１年９月１０日より第２０回定期検査を実施しております。

２０１９年１月３１日現在、主な作業としてプラント停止中の安全維持点検等を行っております。

（添付－１ 女川原子力発電所１号機 第２０回定期検査 主要点検工程表 参照）

ａ．主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

（ａ）プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統について点検を行っております。

（２）女川原子力発電所２号機

女川原子力発電所２号機は、２０１０年１１月６日より第１１回定期検査を実施しております。

２０１９年１月３１日現在、主な作業として耐震工事等を行っております。

（添付－２ 女川原子力発電所２号機 第１１回定期検査 主要点検工程表 参照）

（３）女川原子力発電所３号機

女川原子力発電所３号機は、２０１１年９月１０日より第７回定期検査を実施して

おります。

２０１９年１月３１日現在、主な作業として耐震工事等を行っております。

（添付－３ 女川原子力発電所３号機 第７回定期検査 主要点検工程表 参照）

（４）定期検査に係るトラブル※に該当しないひび、傷等の状況について

ａ．２０１９年１月の主要機器の点検状況は、以下のとおりです。

（ａ）１号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

（ｂ）２号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

（ｃ）３号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

※法令に基づく国への報告が必要となる事象

以 上

$$\begin{array}{c} | \\ \omega \\ | \end{array}$$
添付-1

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

[illegible]

[illegible]

[illegible]

女川原子力発電所2号機 第11回定期検査 主要点検工程表

年 月	2018年2月																											2018年3月																															2018年4月																														
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																														
延 日	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733
主 要 工 程	安全維持点検																																																																																								
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																									
燃 料 設 備																																																																																									
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																								
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																								
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																								
放 射 線 管 理 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																								
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																								
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																								
蒸 気 ター ビ ン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																								
電 気 設 備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																																								
供 用 期 間 中 検 査																																																																																									
そ の 他	耐震工事																																																																																								

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

[illegible]

[illegible]

—
II
—

添付—3

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

[illegible]

[illegible]

[illegible]