

平成24年9月28日

原町火力発電所の復旧見通しについて

原町火力発電所の復旧については、当初平成25年夏前までの運転再開を予定しておりましたが、工期短縮に最大限努めた結果、2号機については平成24年11月下旬、1号機については平成24年12月下旬の試運転による発電再開（送電系統への並列）が見込める状況となりました。

また、営業運転の開始時期につきましては、被災規模が大きく、新規の建設時に準じた確認・調整を慎重に行う必要があることから、2号機は平成25年3月末、1号機は平成25年4月末をそれぞれ予定しております。

原町火力発電所復旧工程（目標）

| | 平成23年度 | 平成24年度 | | 平成25年度 |
|-----|--------|----------------------|-----|----------------|
| 1号機 | | 試運転による発電再開 12月下旬▽ | | ▽4月末 営業運転再開 |
| | | 工場製作・現地工事 | 試運転 | |
| 2号機 | | 試運転による発電再開 11月下旬▽ | | ▽3月末 営業運転再開 |
| | | 工場製作・現地工事 | 試運転 | |

以上

【原町火力発電所の概要】

| | 出力 | 燃料 | 運転開始年月 |
|-----|--------|----|---------|
| 1号機 | 100万kW | 石炭 | 平成 9年7月 |
| 2号機 | 100万kW | 石炭 | 平成10年7月 |

【原町火力発電所 1号機電気集塵器の復旧の様子】



【H23年4月】



【H24年9月現在】