平成30年1月31日東北電力株式会社東通原子力発電所

< お知らせ情報(C情報)に至らないごく軽度な機器故障>(月報) (機器の故障に起因する不適合事項(軽微なもの))

平成29年9月分(12月31日現在)

No.	発生日	設	備	概  要	処置状況	発生場所
1	H29.9.12	低起動変圧 (66kV の電 に降圧する	左を 6.9kV	タービン建屋(非管理区域)において、低起動変圧器に接続しているケーブルを伝って、床面に水が滴下していることをパトロールにて確認し、ふき取りを実施した。なお、水が入り込んだと考えられる箇所をコーキング材で塞いでおり、その後、水の滴下がないことを確認している。原因調査の結果、シール部のコーキング材の劣化によるものであったことから、定期的に再コーキング処理することを手順へ追記した。	<u>処置済み</u>	タービン 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の 状況をいいます。

- ・対応中 :要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み:要求事項を満足する状態に復旧済みです。

今後、原因調査、対策等を講じます。

- ・処置済み:要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。 なお、今後、水平展開について検討・対応します。
- ・今月の更新箇所は下線で示しています。