2024年2月29日東北電力株式会社東通原子力発電所

<お知らせ情報 (C情報) に至らないごく軽度な機器故障> (月報) (機器の故障に起因する不適合事項 (軽微なもの))

2023年2月分(1月31日現在)

No.	発生日	設	備	概 要	処置状況	発生場所
1	2023. 2. 3	第 2 予備 is クレーン (使用するク		第2予備品倉庫天井クレーンの定期点検において、走行用電動機の電流測定を実施したところ、電源を供給するケーブル3本のうち1本の測定値が判定基準を超過していることを確認した。このため、当該クレーンを使用禁止とした。原因調査の結果、電動機や電源ケーブル等に異常がないことを確認した。また、過去の点検記録において、設置当初から電流が高めであることを確認した。このため、当該電動機特有の事象であり、異常ではないと判断した。なお、走行用電動機に異常が発生した場合は、3本のケーブル全ての電流が増加するため、当該機器の特徴を踏まえ、判定方法をケーブル毎に判定するのではなく、3本のケーブルの電流値を平均して判定する方法に変更した。	<u>処置済み</u>	第 2 予備庫

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
- ※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。
 - ・対応中 :要求事項を満足する状態に復旧中です。
 - ・補修済み・取替済み・復旧済み:要求事項を満足する状態に復旧済みです。 今後、原因調査、対策等を講じます。
 - ・処置済み:要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。 なお、今後、水平展開について検討・対応します。
 - ・今月の更新箇所は下線で示しています。