

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2025年3月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2025. 3. 3	非常用ディーゼル発電設備（非常用電源を供給するための発電設備）	3系統ある非常用ディーゼル発電設備の1系統において、定期試験を実施したところ、起動から所定の電圧上昇までに要する時間が通常よりも長いことを確認したため、再度、確認運転を実施したところ、判定基準を満足しないことを確認した。 原因を調査中である。 なお、非常用ディーゼル発電設備は他にも2系統あるほか、大容量電源装置もあることから、プラントへの影響はない。	対応中	原 子 炉 建 屋
2	2025. 3. 7	車両ゲート （周辺防護区域を車両が入退域するための電動ゲート）	車両ゲート付近において、コンクリート基礎に穴を開ける作業を実施していたところ、コンクリート基礎に埋設している車両ゲート動作用のケーブルを切断したため、車両ゲートの電動操作ができなくなった。 切断したケーブルは撤去し、新たにケーブルを敷設し、復旧した。 原因を調査中である。 なお、車両ゲートは手動で操作可能であることから、車両通行への影響はない。	復旧済み	屋 外
3	2025. 3. 20	給排水処理設備 （発電所にて使用する純水等の製造および非放射性排水を処理する設備）	給排水処理設備において、2系統ある純水装置※のうち1系統を運転していたところ、水質を監視する計器の指示値が上昇し、警報が発生したことから純水装置の運転を停止した。 原因を調査中である。 なお、純水装置は他にも1系統あることから、プラントへの影響はない。 ※純水を製造する際に、ろ過水中に含まれるイオン成分を除去する設備	対応中	給 排 水 処理建屋

4	2025. 3. 26	中央制御室換気空調系設備 (中央制御室の環境を適切にするための空調設備)	中央制御室換気空調系設備において、空調ダクト内に設置されている防火ダンパ※の点検を実施したところ、2箇所について、ダンパの閉操作時に閉まらない状態であることを確認した。 原因を調査中である。 なお、当該の防火ダンパを設置しているダクトには、複数の防火ダンパが設置されており、当該の防火ダンパ以外の防火ダンパは正常に動作することから、プラントへの影響はない。 ※火災時に炎がダクト内を通過して、他のエリアに延焼するのを防ぐための装置	対応中	原子炉 建屋
---	-------------	---	---	-----	-----------

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。