

産業廃棄物処理施設（大迫地区）埋立処分実績
（2022年6月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	合計
0.00	0.00	0.00

※平成26年6月30日最終覆土実施により，埋立終了。

産業廃棄物処理施設点検書 (大迫地区)

点検年月日	2022年6月24日(金)	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 異常なし ----- -----				
点検施設	点検項目	結果	不具合等の内容	処置
囲い・門扉	汚損, 破損, 施錠の状況, その他	○		
立札	汚損, 破損の状況, その他	○		
石炭灰埋立地	締固め, 整地, 覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法面	土堰堤の亀裂, 破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化, 破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音, 振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂, 破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩, 破損の有無	○		
	ポンプ類の異音, 振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り, 破損の有無, その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂, 漏水の有無	○		
	浮遊物, 異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況, 排水溝の詰り, 破損の有無, その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況, 悪臭発生の有無, 害虫発生の有無, その他	○		
(備考) ・点検頻度: 月1回以上 ・結果の表示: 異常なし ○, 異常あり ×, 該当設備なし / ・不具合・処置: 記載事項が多いときは別紙を使用し, その旨を記載する。				

石炭灰埋立地 周縁地下水(上流側)水質測定結果(大迫地区)

項目・単位	採取月日		4/5		5/11		6/6	
	測定完了日		4/28	5/31	5/31	6/30	6/30	
電気伝導率	mS/m		27.0	26.2			28.1	
塩化物イオン	mg/l		8.5	8.5			8.6	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						0.36	
ふっ素及びその化合物	mg/l						<0.1	
ほう素及びその化合物	mg/l						0.45	
カドミウム及びその化合物	mg/l						<0.0003	
シアン化合物	mg/l						不検出	
鉛及其化合物	mg/l						<0.001	
六価クロム化合物	mg/l						<0.005	
砒素及びその化合物	mg/l						<0.001	
水銀及びアルキル水銀の水銀化合物	mg/l						<0.0005	
アルキル水銀化合物	mg/l						不検出	
ホリ塩化ビフェニル	mg/l						不検出	
ジクロロメタン	mg/l						<0.002	
四塩化炭素	mg/l						<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/l						<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/l						<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/l						<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						<0.1	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						<0.0006	
トリクロロエチレン	mg/l						<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/l						<0.001	
1,3-ジクロロプロパン	mg/l						<0.0002	
ブタジエン	mg/l						<0.0006	
シマジン	mg/l						<0.0003	
チオホルムリン	mg/l						<0.002	
ベンゼン	mg/l						<0.001	
セレン及びその化合物	mg/l						<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/l						<0.005	
クロロエチレン	mg/l						<0.0002	
ダイオキシン類	pg-tec/l							

