

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2025年 5月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
3,239.06	60.10	0.00	3,299.16

産業廃棄物処理施設点検書 (割田地区)

点検年月日	2025年 5月 21日 (水)	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 埋立地車両入口ゲートバーの閉不良が確認されており、6/2にメーカー現場確認予定。 浸出水処理装置建屋入口ドア施錠不良が確認されており、修繕計画中。 ----- その他異常なし。				
点検施設	点検項目	結果	不具合等の内容	処置
囲い・門扉	汚損、破損、施錠の状況、その他	×	埋立地車両出口ゲート閉不良	メーカー現場確認まで不良のまま維持
立札	汚損、破損の状況、その他	○		
石炭灰埋立地	締固め、整地、覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法面	土堰堤の亀裂、破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化、破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂、破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩、破損の有無	○	建屋入口ドア施錠不良	修繕計画中
	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	×		
雨水集排水設備	側溝の詰り、破損の有無、その他	○		
雨水調節池	土堰堤の亀裂、漏水の有無	○		
	浮遊物、異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況、排水溝の詰り、破損の有無、その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	配管の破損、漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況、悪臭発生の有無、害虫発生の有無、その他	○		
(備考) ・点検頻度：月1回以上 ・結果の表示：異常なし-----○，異常あり-----× ・不具合・処置：記載事項が多いときは別紙を使用し、その旨を記載する。				

