

女川原子力発電所の状況（平成26年8月分）

女川原子力発電所は1号機および3号機が通常運転中、2号機が原子炉起動中のところ、平成23年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により全号機の原子炉が設計どおり自動停止しました。

（平成23年3月11日お知らせ済み）

現在、設備の点検や各種安全対策に関する工事等を実施しております。

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。

1. 定期検査の実施状況

（1）女川原子力発電所1号機

女川原子力発電所1号機は、平成23年9月10日より第20回定期検査を実施しております。

平成26年8月31日現在、主な作業として使用済燃料貯蔵ラック点検およびプラント停止中の安全維持点検等を行っております。

（添付－1 女川原子力発電所1号機 第20回定期検査 主要点検工程表 参照）

a. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

（a）プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統について、点検を実施しております。

（2）女川原子力発電所2号機

女川原子力発電所2号機は、平成22年11月6日より第11回定期検査を実施しております。

平成26年8月31日現在、主な作業として耐震工事等を行っております。

（添付－2 女川原子力発電所2号機 第11回定期検査 主要点検工程表 参照）

(3) 女川原子力発電所3号機

女川原子力発電所3号機は、平成23年9月10日より第7回定期検査を実施しております。

平成26年8月31日現在、主な作業として蒸気タービンの点検、復水器細管の点検およびプラント停止中の安全維持点検等を行っております。

(添付－3 女川原子力発電所3号機 第7回定期検査 主要点検工程表 参照)

a. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

(a) プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統について、点検を実施しております。

(b) 復水器細管の点検

約27,000本ある復水器細管全数について点検を行っております。

(4) 定期検査に係るトラブルに該当しないひび、傷等の状況について

a. 平成26年8月の主要機器の点検状況は、以下のとおりです。

(a) 1号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

(b) 2号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

(c) 3号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

2. 地震および津波による発電所主要設備への軽微な被害の対応状況

主要設備への軽微な被害として、これまでにお知らせしていた61件から新たな追加はありません。

(添付－4 東北地方太平洋沖地震後の主要設備への軽微な被害状況リスト 参照)

以 上

女川原子力発電所 1 号機 第 2 0 回定期検査 主要点検工程表

年 月 日 延 日	平成 2 5 年 9 月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752
主 要 工 程	平成 2 5 年 1 0 月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設	平成 2 5 年 1 1 月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812
冷温停止																														
燃 料 設 備																														
原子炉冷却系統設備																														
計測制御系統設備																														
放射線管理設備																														
廃棄設備																														
非常用予備発電装置																														
蒸気タービン設備																														
電気設備																														
供用期間中検査																														
そ の 他																														

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

年 月	平成26年6月																														平成26年7月																															平成26年8月																																																											
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																												
延 日	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087																													
主 要 工 程																															原子炉開放																				使用済燃料プール内異物除去作業、使用済燃料貯蔵ラック点検																																																																						
																																									炉内構造物点検Ⅰ										安全維持点検																																																																						
	冷温停止																																																																																																																								
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																															原子炉開放																																																																																										
																																									炉内構造物点検Ⅰ																																																																																
燃 料 設 備																																																													使用済燃料プール内異物除去作業、使用済燃料貯蔵ラック点検																																																												
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																													非常用炉心冷却装置点検																																																												
計 測 制 御 系 統 設 備																																																																																																																									
放 射 線 管 理 設 備																																																																																																																									
廃 棄 設 備																																																																																																																									
非常用予備発電装置																																																																																											非常用予備発電装置点検																														
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備																																																																																																																									
電 気 設 備																																																																																																																									
																																																																																											起動変圧器点検																														
供 用 期 間 中 検 査																																																																																																																									
そ の 他																																																																																																																									

女川原子力発電所2号機 第11回定期検査 主要点検工程表

年 月		平成25年11月																														平成25年12月																														平成26年1月																															
日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
延 日		1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183
主 要 工 程																																タービン建屋補助クレーン制御盤更新工事																																																													
		蒸気タービン点検																																																																																											
																																安全維持点検																																																													
原 子 炉 本 体																																																																																													
原 子 炉 格 納 施 設																																																																																													
燃 料 設 備																																																																																													
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備		原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																											
		主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																											
計 測 制 御 系 統 設 備		主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																											
放 射 線 管 理 設 備		エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																											
廃 棄 設 備		液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																											
非 常 用 予 備 発 電 装 置		非常用予備発電装置点検																																																																																											
蒸 気 ター ビ ン 設 備		蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																											
電 気 設 備		主変圧器および起動変圧器点検																																																																																											
供 用 期 間 中 検 査																																																																																													
そ の 他		耐震工事																																																																																											

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

年 月	平成26年8月																															平成26年9月																															平成26年10月																																																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																														
延 日	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456																																
主 要 工 程																																																																																																																												
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																																																												
燃 料 設 備																																																																																																																												
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																																																																																												
計 測 制 御 系 統 設 備																																																																																																																												
放 射 線 管 理 設 備																																																																																																																												
廃 棄 設 備																																																																																																																												
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																																																																																																												
蒸 気 ター ビ ン 設 備																																																																																																																												
電 気 設 備																																																																																																																												
供 用 期 間 中 検 査																																																																																																																												
そ の 他																																																																																																																												

女川原子力発電所3号機 第7回定期検査 主要点検工程表

年 月	平成25年9月																														平成25年10月																														平成25年11月																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																					
延 日	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813																						
主 要 工 程	蒸気タービン点検																																																																																																																
	安全維持点検																																																																																																																
原 子 炉 本 体																																																																																																																	
原 子 炉 格 納 施 設																																																																																																																	
燃 料 設 備																															燃料健全性確認																																																												使用済燃料貯蔵ラック点検																						
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	主蒸気隔離弁点検																																																																																																																
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																																																
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																																																
放 射 線 管 理 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																																																
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																																																
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																																																
蒸 気 ター ビ ン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																																																
電 気 設 備	発電機および変圧器点検																																																																																																																
供 用 期 間 中 検 査	クラス1機器供用期間中検査																																																																																																																
そ の 他	耐震工事																																																																																																																

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

年 月	平成26年3月																															平成26年4月																															平成26年5月																																																																																																																																																																																																																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																															
延 日	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995																																																																																																																																																																																																	
主 要 工 程																																																																																																蒸気タービン点検																																																																																																																																																																																													
																																																																																																安全維持点検																																																																																																																																																																																													
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																																																																																																																																																																																																																													
燃 料 設 備																																																																																																																																																																																																																																																																																													
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																																																																主蒸気隔離弁点検																																																																																																																																																																																													
																																																																																																主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																																																																																																																													
計 測 制 御 系 統 設 備																																																																																																主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																																																																																																																													
放 射 線 管 理 設 備																																																																																																エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																																																																																																																													
廃 棄 設 備																																																																																																液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																																																																																																																													
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																																																																																非常用予備発電装置点検																																																																																																																																																																																													
蒸 気 ター ビ ン 設 備																																																																																																蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																																																																																																																													
電 気 設 備																																																																																																発電機および変圧器点検																																																																																																																																																																																													
供 用 期 間 中 検 査																																																																																																クラス1機器供用期間中検査																																																																																																																																																																																													
そ の 他																																																																																																耐震工事																																																																																																																																																																																													

東北地方太平洋沖地震後の主要設備への軽微な被害状況リスト※

○平成23年5月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
1	1号機	原子炉建屋	内	燃料交換機入出力装置の破損	対応済(H24. 2)
2	1号機	原子炉建屋	内	ほう酸水貯蔵タンク水位指示回路不良	対応済(H23. 12)
3	1号機	原子炉建屋	内	主蒸気逃がし安全弁(C) 位置検出スイッチの接点不良	対応済(H23. 12)
4	1号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ	対応済(H24. 6)
5	1号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の外れ	対応済(H24. 3)
6	1号機	原子炉建屋	内	天井クレーン運転席鋼材等の損傷	対応済(H23. 9)
7,8	1号機	制御建屋	外	125V直流電源系の地絡(計2件発見)	対応済(H24. 2)
9	1号機	制御建屋	外	モニタリングポスト(チャンネル6) 信号変換器の故障に伴う指示不良	対応済(H23. 10)
10	1号機	タービン建屋	内	高圧電源盤しゃ断器の投入不可	対応済(H23. 6)
11	1号機	タービン建屋	内	母連しゃ断器の制御電源喪失	対応済(H23. 6)
12～15	1号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計4件)	対応済(H23. 6)
16	1号機	屋外	外	1号機放水口モニターの津波による浸水および破損	対応済(H24. 10)
17	1号機	屋外	外	1号機放水口モニター(試験運用機)の津波による浸水および破損	対応済(H24. 10)
18,19	2号機	原子炉建屋	内	地下1階電動ステップバック遮へい扉の施錠装置の破損(計2件発見)	対応済(H23. 10)
20	2号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形	対応済(H24. 2)
21	2号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ	対応済(H24. 6)
22	2号機	原子炉建屋	内	天井クレーン運転席鋼材等の損傷	対応済(H23. 6)
23,24	2号機	制御建屋	外	125V直流主母線盤の地絡(計2件発見)	対応済(H24. 3)
25	2号機	タービン建屋	内	蒸気タービン中間軸受箱の基礎の損傷	対応済(H24. 12)
26～32	2号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計7件発見)	対応済(H23. 11)
33	2号機	屋外	外	2号機放水口モニターの津波による浸水および破損	対応済(H24. 10)
34	2号機	屋外	外	起動用変圧器放熱器油漏れ	対応済(H24. 1)
35	3号機	原子炉建屋	内	燃料交換機の配線ケーブルの脱線	対応済(H23. 4)
36	3号機	原子炉建屋	内	燃料交換機制御室内の地上操作装置落下	対応済(H23. 6)
37	3号機	原子炉建屋	内	燃料取替エリア放射線モニタ(A) 記録計の指示不良	対応済(H23. 8)
38	3号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形	対応済(H24. 2)
39	3号機	原子炉建屋	内	使用済燃料プールにおけるゲート押さえ金具の脱落	対応済(H23. 4)
40	3号機	原子炉建屋	内	使用済燃料キャスクピットにおけるゲート押さえ金具の脱落	対応済(H23. 4)
41	3号機	原子炉建屋	内	高圧炉心スプレイ系圧力抑制室吸込弁 自動での全開動作不能	対応済(H23. 6)
42	3号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ	対応済(H24. 6)
43	3号機	原子炉建屋	内	天井クレーン走行部等のすり傷	対応済(H23. 6)
44～47	3号機	原子炉建屋	外	125V直流主母線盤の地絡(計4件発見)	対応済(H24. 2)
48	3号機	タービン建屋	内	蒸気タービン中間軸受箱の浮き上がりについて	対応済(H24. 4)
49～51	3号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計3件)	対応済(H23. 8)
52	3号機	屋外	外	3号機放水口モニターの津波による浸水および破損	対応済(H24. 8)
53	共用	屋外	外	牡鹿幹線1号線避雷器の損傷	対応済(H23. 6) 続報(H23. 8)
54	共用	屋外	外	当社モニタリングステーション(4局)の停電および伝送回線停止に伴う欠測	対応済(H23. 10)
55	共用	屋外	外	海水温度モニタリング装置の津波による破損に伴う全局欠測	対応済(H24. 6)

○平成23年6月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
56	3号機	タービン建屋	内	3号機蒸気タービン動翼の損傷	

○平成23年7月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
57	2号機	タービン建屋	内	2号機蒸気タービン動翼の損傷	対応済(H25. 4)

○平成23年8月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
58	共用	屋外	外	牡鹿幹線2号線避雷器の損傷	対応済(H23. 8)

○平成23年9月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
59	2号機	タービン建屋	外	2号機タービン建屋外壁のひび割れ	

○平成23年10月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
60	共用	固体廃棄物 貯蔵所	内	固体廃棄物貯蔵所コンクリート壁の剥離	対応済(H25. 8)

○平成23年11月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
61	2号機	タービン建屋	内	2号機蒸気タービン中間軸受箱の基礎ボルト曲がり	対応済(H24. 12)

※ 3. 11地震およびその余震による被害