

1. 点検結果

(1) 運転開始後20年以上を経過しているユニット

発電所名	ユニット	調査対象該 当部位数	既実施 部位数	今回実施 部位数	必要最小肉厚を 下回ることが確 認された個所	備 考
八戸火力	4号	1,197	72	108	2	取替済み
仙台火力	2号	556	15	92	0	-
新潟火力	3号	1,043	10	138	0	-
	4号	771	39	114	0	-
秋田火力	3号	960	58	902	11	取替済み
新仙台火力	1号	902	168	47	0	-
東新潟火力	1号	1,021	19	263	0	-
	港1号	719	5	155	0	-
	港2号	706	17	176	0	-
合 計		7,875	403	1,995	13	
			総点検数	2,398		

(2) 運転開始後20年未満ユニット

発電所名	ユニット	調査対象該 当部位数	既実施 部位数	今回実施 部位数	必要最小肉厚を 下回ることが確 認された個所	備 考
東新潟火力	4-1号系列	1,175	1	259	0	-
能代火力	2号	877	6	183	0	-
原町火力	1号	1,412	360	0 ¹	0	-
合 計		3,464	367	442	0	
			総点検数	809		

1 原町1号機は、定期事業者検査(H16/9/1～H16/12/22)にて配管肉厚測定を実施済。(10月7日終了)