

(1) 女川原子力発電所 地震後の点検状況

1. 各建屋内の安全上問題となる被害

	1号機	2号機	3号機
原子炉建屋内	なし	なし	なし
格納容器内	なし	なし	なし
タービン建屋内	なし	なし	なし

2. その他の被害

	1号機	2号機	3号機
	・主変圧器、起動用変圧器 避圧弁動作 (主変圧器は復旧済み) ・サイトバンカ建屋プールに水銀灯落下 (回収済み)	・主変圧器、起動用変圧器、補助ボイラー変圧器 (A) (B) の避圧弁動作 (復旧済み)	・原子炉建屋内見学者用ギャラリー室のガラスにひび (復旧済み) *¹ ・主変圧器 避圧弁動作 (復旧済み)
その他	・環境放射能測定センターから希硫酸 (5 % 濃度) が雨水升に漏えいしたが、雨水升およびタンクより回収済み。なお、苛性ソーダの一部滴下が認められたため、タンクより回収済み。 ・構内道路アスファルト舗装部の亀裂・段差・波うちを確認した。 ・1号機排気筒航空障害灯の一部不点灯およびレンズカバー破損。(復旧済み) ・その他、建屋エレベータの停止 (復旧済み) 等を確認した。		

* 1 9月2日のお知らせ以降に復旧を完了した箇所

8月26日、9月2日お知らせ済