

女川原子力発電所における配管肉厚測定等に関する調査結果

	系統名	点検対象部位		肉厚管理実施部位			肉厚管理されていない部位 (E = A + A - B - C - D)	備 考
		現在の対象部位 (A)	指示文書に基づき 再確認した部位 (A + A)	点検済の部位 (B)	代表部位で管理さ れる点検不要部位 (C)	今後点検予定の部位 (D)		
1号機	復水系統	9 3 9	9 3 9	8 6	8 2 9	2 4 (注1)	0	
	給水系統	1 8 0	1 8 0	4 3	1 2 7	1 0 (注1)	0	
	主蒸気系統	(1) 3 3 2 3 4 7	3 4 7	8 1	2 5 9	7 (注1)	0	
	抽気系統	1 6	1 6	2	1 3	1 (注1)	0	
	ドレン系統	2 6 4	2 6 4	3 8	2 0 3	2 3 (注1)	0	
	1号機計	1 , 7 4 6	1 , 7 4 6	2 5 0	1 , 4 3 1	6 5 (注1)	0	
2号機	復水系統	1 , 0 0 6	1 , 0 0 6	5 1	9 2 9	2 6 (注1)	0	
	給水系統	2 3 4	2 3 4	5 7	1 7 1	6 (注1)	0	
	主蒸気系統	(2) 5 6 0 5 5 8	5 5 8	(2) 3 4 3 3	5 1 4	1 1 (注1)	0	
	抽気系統	5 4	5 4	1	5 1	2 (注1)	0	
	ドレン系統	4 0 2	4 0 2	1 5	3 6 5	2 2 (注1)	0	
	2号機計	2 , 2 5 4	2 , 2 5 4	1 5 7	2 , 0 3 0	6 7 (注1)	0	
3号機	復水系統	1 , 1 0 7	1 , 1 0 7	1 8	(選定中)	(選定中)	0	第1、2回定期 検査の点検結果 を踏まえて選定 することとして いる。
	給水系統	(1) 2 8 4 2 8 3	2 8 3	(1) 3 7 2 4	(選定中)	(選定中)	0	
	主蒸気系統	(1) 6 1 7 6 1 6	6 1 6	(2 , 3) 2 3 2 0	(選定中)	(選定中)	0	
	抽気系統	4 4	4 4	0	(選定中)	(選定中)	0	
	ドレン系統	4 0 3	4 0 3	2	(選定中)	(選定中)	0	
	3号機計	2 , 4 5 3	2 , 4 5 3	6 4			0	

(注1)「蒸気内の水分割合」、「水の温度」、「水の溶存酸素濃度」の観点から、減肉しにくい環境下にある部位のみである。

誤り内容	
1：集計時の計算誤り 2：減肉対策材部位をカウントしたことによる誤り 3：3号機第2回定期検査実績の集計漏れ 「上記太枠個所の数値の訂正により、それぞれの合計値等の数値についても変更となっております」	太枠内訂正箇所 (誤) (正)